

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung Brutto 05.07.2022	Summe	LV-Kosten brutto	Auftrag/Angebot Brutto	Nachtrag Brutto	Gesamtauftrag Brutto	Firma	Prognose Brutto	Abrechnung	Datum	Betrag Brutto	Zwischen- summe Brutto
200	Herrichten und Erschließen												
	Abbruch Asphalt	58.012,50 €											
	Teil in Rohbau	-9.150,00 €											
			48.862,50 €				0,00 €		48.862,50 €				0,00 €
	Freimachen Gelände				3.723,32 €			Langendorf		SR	10.01.2023	3.723,32 €	
							3.723,32 €		3.723,32 €				3.723,32 €
	Umsetzen Spielgeräte	11.900,00 €			6.142,78 €		6.142,78 €	Rudolf Gem. Erzh.		SR	07.02.2023	6.142,78 €	
			11.900,00 €				6.142,78 €		6.142,78 €				6.142,78 €
	Bauwasseranschluß				160,70 €			Gem. Erzh.		SR	30.06.2023	160,70 €	
							160,70 €		160,70 €				160,70 €
	Öffentliche Erschließung	23.800,00 €			3.186,99 €			Langendorf					
			23.800,00 €				3.186,99 €		23.800,00 €				0,00 €
	Nichtöffentliche Erschließung	14.280,00 €			2.418,13 €			e-netz, FuBo Entega		SR	30.06.2023	2.418,13 €	
					12.162,40 €								
			14.280,00 €				14.580,53 €		14.580,53 €				2.418,13 €
	Zwischensumme 200		98.842,50 €				23.910,30 €		97.269,83 €				12.444,93 €

300	Bauwerk-Baukonstruktion												
	Baustellensicherung	16.634,93 €											
	Bauzaun 1, 14 Monate				2.174,20 €			Schwab					
										R	19.12.2022	324,87 €	
										R	16.02.2023	155,30 €	
										R	20.03.2023	155,30 €	
										R	17.04.2023	155,30 €	
										R	17.05.2023	155,30 €	
										R	16.06.2023	155,30 €	
										R	28.06.2023	244,49 €	
										R	17.07.2023	155,30 €	
										R	20.07.2023	191,29 €	
										R	15.08.2023	155,30 €	
										R	25.08.2023	103,17 €	
										R	14.09.2023	155,30 €	
										R	18.09.2023	49,98 €	
										R	25.09.2023	103,17 €	
										R	16.10.2023	155,30 €	
										R	16.10.2023	49,98 €	
										R	24.10.2023	103,17 €	
										R	09.11.2023	213,37 €	
							2.174,20 €		2.781,19 €				2.781,19 €
	Bauschild		4.538,61 €		2.541,40 €			multipublic		R	15.08.2023	1.905,19 €	
										R	15.11.2023	142,80 €	
							2.541,40 €		2.541,40 €				2.047,99 €
	Baustellentoilette				2.475,20 €			Schwab		R	04.07.2023	190,40 €	
										R	21.08.2023	190,40 €	
										R	18.09.2023	190,40 €	
										R	16.10.2023	190,40 €	
							2.475,20 €		2.475,20 €				761,60 €
	Verkehrssicherung				297,86 €			Arnold					
							297,86 €		297,86 €				0,00 €
	Baustromversorgung				6.407,48 €			Botec		Rep	12.09.2023	500,85 €	
					445,58 €			e-netz		R	31.07.2023	445,58 €	
			16.634,93 €				6.853,06 €		6.853,06 €				946,43 €

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung Brutto 05.07.2022	Summe	LV-Kosten brutto	Auftrag/Angebot Brutto	Nachtrag Brutto	Gesamtauftrag Brutto	Firma	Prognose Brutto	Abrechnung	Datum	Betrag Brutto	Zwischen- summe Brutto
	Gerüstarbeiten	27.742,98 €			19.117,78 €			Hess		1. AZ	25.10.2023	6.901,77 €	
			27.742,98 €	24.386,56 €			19.117,78 €		19.117,78 €				6.901,77 €
	Rohbauarbeiten	253.514,06 €			394.228,00 €			FWM		1. AZ	21.07.2023	147.536,49 €	
	zus. Kanalarbeiten aus Sanitär	108.961,76 €				18.394,22 €		NA 01		2. AZ	27.07.2023	116.745,78 €	
	zus. Erdungsarbeiten aus Elektro	22.942,09 €				1.579,14 €		NA 02		3. AZ	16.08.2023	39.952,81 €	
	zus. Abbrucharbeiten aus Herrichten	9.150,00 €								4. AZ	19.10.2023	29.578,54 €	
			394.567,91 €	423.979,19 €			414.201,36 €		414.201,36 €				333.813,62 €
	Zimmerarbeiten/Holzbau	741.413,19 €			944.622,00 €								
	zus. WDVS-Dämmung	40.740,00 €											0,00 €
			782.153,19 €	840.338,06 €			944.622,00 €		944.622,00 €				0,00 €
	Stahlbau-/Metallbauarbeiten	294.924,41 €											
	Lackierung Stahlkonstr. Außen	-6.548,94 €											0,00 €
			288.375,47 €	260.964,87 €	399.475,23 €		399.475,23 €		399.475,23 €				0,00 €
	Dacharbeiten	150.755,43 €											
	zus. UK Solardach aus Elektro	59.638,04 €											0,00 €
			210.393,47 €	272.296,63 €	221.694,66 €		221.694,66 €		221.694,66 €				0,00 €
	Klempnerarbeiten	19.122,37 €											
	in Putz-, Stuckarbeiten	-19.122,37 €											
	Putz-, Stuck- WDVS-Arbeiten	108.885,66 €											
	WDVS-Dämmung in Zimm.arb.	-40.740,00 €											
	aus Klempnerarbeiten	19.122,37 €											
	aus Vorgehängte Fassade	29.971,22 €											
	Maler- und Lackierarbeiten	54.473,14 €											
	Lackierung Stahlkonstr. Außen	6.548,94 €											
	aus Zusätzl. Maßnahmen	7.642,98 €											0,00 €
			185.904,31 €	201.495,00 €	110.830,26 €		110.830,26 €		110.830,26 €				0,00 €
	Fliesen- und Plattenarbeiten	39.308,88 €											
			39.308,88 €	49.114,35 €	54.018,49 €		54.018,49 €		54.018,49 €				0,00 €
	Estricharbeiten	74.665,52 €											
			74.665,52 €	98.561,81 €	53.696,02 €		53.696,02 €		53.696,02 €				0,00 €
	Fenster, Aussentüren	408.893,84 €											
			408.893,84 €	375.401,11 €	339.479,04 €		339.479,04 €		339.479,04 €				0,00 €
	Innenelemente Brandschutz	63.308,00 €											
			63.308,00 €	68.494,14 €	55.262,65 €		55.262,65 €		55.262,65 €				0,00 €
	Tischlerarbeiten, Türen	71.340,50 €											
			71.340,50 €				0,00 €		71.340,50 €				0,00 €
	Tischlerarbeiten, Einbaumöbel	98.794,55 €											
			98.794,55 €				0,00 €		98.794,55 €				0,00 €
	Tischlerarb., mob. Trennwand	21.301,00 €											
			21.301,00 €				0,00 €		21.301,00 €				0,00 €
	Bodenbelagsarbeiten	61.887,57 €											
			61.887,57 €	108.420,34 €	60.825,66 €		60.825,66 €		60.825,66 €				0,00 €
	Trockenbauarbeiten	180.664,21 €											
			180.664,21 €	242.685,24 €	211.192,26 €		211.192,26 €		211.192,26 €				0,00 €
	Vorgehängte Fassade	29.971,22 €											
	in Putz-, Stuckarbeiten	-29.971,22 €											0,00 €
			0,00 €				0,00 €		0,00 €				0,00 €
	Zusätzl. Massn.+ Geb-Reinigung	12.642,98 €											
	in Maler- u. Lackierarb.	-7.642,98 €											

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung Brutto 05.07.2022	Summe	LV-Kosten brutto	Auftrag/Angebot Brutto	Nachtrag Brutto	Gesamtauftrag Brutto	Firma	Prognose Brutto	Abrechnung	Datum	Betrag Brutto	Zwischen- summe Brutto
			5.000,00 €				0,00 €		5.000,00 €				0,00 €
	Zwischensumme 300		2.930.936,33 €	2.970.675,91 €			2.898.757,13 €		3.095.800,17 €				347.252,60 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen												
	410 Abwasser-, Wasser-, Gas <i>Kanalarb.Grundleitungen in Rohb.</i>	159.953,30 € -108.961,76 €		240.311,44 €	222.352,55 €								
	420 Wärmeversorgungsanl.	171.617,14 €		375.749,34 €	333.955,23 €								
	430 Lufttechnische Anlagen	132.731,78 €											
	480 Gebäudeautomation	125.122,61 €		412.763,10 €									
	490 Sonstige Massnahmen	3.715,28 €											
			484.178,35 €	1.028.823,88 €			556.307,78 €		969.070,88 €				0,00 €
	440 Elektrische Anlagen	521.899,56 €			470.382,49 €			EPS					
	<i>Erdungsanl. In Rohbau</i>	-22.942,09 €											
	<i>UK Solardach in Rohbau</i>	-59.638,04 €											
	450 Kommunikation, Sicherh	67.889,50 €		524.719,91 €			470.382,49 €		470.382,49 €				0,00 €
	460 Förderanlagen	42.901,88 €		42.901,88 €	37.389,80 €			Garaventa			1. AZ	26.09.2023	10.006,71 €
			550.110,81 €	567.621,79 €			37.389,80 €		37.389,80 €				10.006,71 €
	470 Nutzungsspez. Anl., Küche	89.250,12 €											
			89.250,12 €				0,00 €		89.250,12 €				0,00 €
	Zwischensumme 400		1.123.539,28 €	1.596.445,67 €			1.064.080,07 €		1.566.093,29 €				10.006,71 €
500	Freianlagen												
	Aussenanlagen und Freiflächen Landschaftsbauarbeiten	382.953,90 €											
			382.953,90 €				0,00 €		382.953,90 €				0,00 €
	Zwischensumme 500		382.953,90 €				0,00 €		382.953,90 €				0,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke												
	Ausstattung, nach Ang. Bauherr	162.296,37 €											
			162.296,37 €						162.296,37 €				
	Zwischensumme 600		162.296,37 €	0,00 €			0,00 €		162.296,37 €				0,00 €
	Zwischensumme 200 bis 600		4.698.568,38 €	4.567.121,58 €			4.024.137,30 €		5.304.413,56 €				369.704,24 €

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung Brutto 05.07.2022	Summe	LV-Kosten brutto	Auftrag/Angebot Brutto	Nachtrag Brutto	Gesamtauftrag Brutto	Firma	Prognose Brutto	Abrechnung	Datum	Betrag Brutto	Zwischen- summe Brutto
700	Nebenkosten												
	Architekt	385.560,00 €			376.701,19 €			b+r		1. AZ	09.08.2022	84.757,77 €	
										2. AZ	12.01.2023	61.025,58 €	
										3. AZ	02.05.2023	31.642,90 €	
			385.560,00 €				376.701,19 €		376.701,19 €	4. AZ	13.10.2023	62.344,06 €	239.770,31 €
	Freianlagen	64.855,00 €			63.464,57 €			b+r		1. AZ	09.08.2022	8.885,04 €	
										2. AZ			
			64.855,00 €				63.464,57 €		63.464,57 €				8.885,04 €
	Wärmeschutz (WS) (Ko-ber in Bauphysik enthalten)				8.534,62 €			b+r		1. AZ	09.08.2022	4.213,15 €	
							8.534,62 €		8.534,62 €				4.213,15 €
	Tragwerksplanung	99.960,00 €			105.514,23 €	5.712,00 €		F + E		1. AZ	15.03.2022	6.714,83 €	
										2. AZ	27.07.2022	16.787,09 €	
										3. AZ	15.09.2022	37.696,34 €	
										4. AZ	15.02.2023	21.102,84 €	
			99.960,00 €				111.226,23 €		111.226,23 €	5. AZ	09.10.2023	23.934,25 €	106.235,35 €
	Brandschutzplanung	10.115,00 €			8.496,60 €	267,75 €		BIC		SR	27.07.2022	8.496,60 €	
			10.115,00 €				8.764,35 €		8.764,35 €	SR	13.01.2023	267,75 €	8.764,35 €
	Bauphysik (S, A, WS)	29.750,00 €			15.186,36 €			F + E (A, A)		1. AZ	27.07.2022	9.567,40 €	
										2. AZ	14.12.2022	6.259,58 €	
			29.750,00 €				15.186,36 €		18.704,62 €	3. AZ	23.06.2023	2.877,64 €	18.704,62 €
	Fachplanung Elektro (Bes.Leistg.)	261.205,00 €			144.022,32 €	2.142,00 €		IB Götz		1. AZ	24.02.2022	12.798,96 €	
										2. AZ	04.07.2022	13.806,36 €	
										3. AZ	08.08.2022	13.720,92 €	
										4. AZ	13.09.2022	2.880,45 €	
										5. AZ	14.10.2022	14.402,57 €	
										6. AZ	22.11.2022	10.801,67 €	
										R	24.05.2023	2.142,00 €	
										7. AZ	13.01.2023	9.361,13 €	
										8. AZ	03.07.2023	8.641,33 €	
			261.205,00 €				146.164,32 €		146.164,32 €	9. AZ	30.08.2023	5.610,13 €	94.165,52 €
	Fachplanung TA				105.860,85 €	29.743,43 €		AM/TGA MSR		1. AZ	08.04.2022	20.209,52 €	
										2. AZ	13.12.2022	30.259,51 €	
										3. AZ	14.08.2023	22.266,02 €	
										4. AZ	04.10.2023	12.028,00 €	
							135.604,28 €		135.604,28 €				84.763,05 €
	Bodengutachten, Versickerung	14.875,00 €			2.822,68 €			Ling. Geo		R	29.06.2021	2.822,68 €	
	Bodengutachten				2.996,42 €			Ling. Geo		R	02.07.2022	2.952,27 €	
					413,37 €			Ling. Geo		R	28.08.2023	413,37 €	
			14.875,00 €				6.232,47 €		6.300,00 €				6.188,32 €

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung Brutto 05.07.2022	Summe	LV-Kosten brutto	Auftrag/Angebot Brutto	Nachtrag Brutto	Gesamtauftrag Brutto	Firma	Prognose Brutto	Abrechnung	Datum	Betrag Brutto	Zwischen- summe Brutto
	Beratung Rechtsanwalt							Mö Ba Ko		1. Re	25.06.2021	4.664,80 €	
										2. Re	12.07.2021	3.620,46 €	
										3. Re	18.08.2021	9.329,60 €	
										4. Re	17.09.2021	9.829,40 €	
										5. Re	20.10.2021	10.495,80 €	
										6. Re	22.11.2021	5.664,40 €	
										7. Re	22.12.2021	16.509,58 €	
										8. Re	25.01.2022	6.664,00 €	
										9. Re	28.02.2022	833,00 €	
										10. Re	22.03.2022	3.165,40 €	
										11. Re	11.04.2022	499,80 €	
										12. Re	29.06.2022	2.832,20 €	
										13. Re	22.07.2022	666,40 €	
							74.774,84 €		74.774,84 €				74.774,84 €
	Löschwassermessung				428,40 €		428,40 €	Entega		SR	25.04.2022	428,40 €	428,40 €
	Prüfingenieur	59.500,00 €	59.500,00 €						59.500,00 €	1. AR	30.05.2023	11.528,34 €	11.528,34 €
	Vermessungsingenieur	10.115,00 €	10.115,00 €					G+M Amt f. Bodenm.	10.115,00 €	1. AZ R	19.07.2023 10.08.2003	3.925,81 € 731,90 €	4.657,71 €
	Archäologische Begleitung				8.000,00 €		8.000,00 €	ADL		SR	05.07.2023	6.108,27 €	6.108,27 €
	Beratung ZAVS, Landkreis							Landkreis		Re 22	05.01.2023	358,66 €	358,66 €
	Baugenehmigungsgebühr	39.270,00 €	39.270,00 €					Landkreis Wasserrecht	39.270,00 €	Re Re	05.06.2023 16.06.2023	32.052,00 € 404,72 €	32.456,72 €
	SiGeKo	9.520,00 €	9.520,00 €		11.590,60 €		11.590,60 €	Gefas	11.590,60 €	1. AR	31.08.2023	312,38 €	312,38 €
	Kampfmittelauswertung				71,40 €		71,40 €	RP Da	71,40 €	Re.	20.12.2022	71,40 €	71,40 €
	Genehmigung RP Kranstellung				122,00 €		122,00 €	RP Da DFS	193,40 €	Re. Re.	03.07.2023 04.07.2023	122,00 € 71,40 €	193,40 €
	Sonstiges Bauleistungsversicherung	14.875,00 €	14.875,00 €		4.780,56 €		4.780,56 €		4.780,56 €	Re.	04.07.2023	4.780,56 €	4.780,56 €
	Zwischensumme 700		999.600,00 €				971.646,19 €		1.082.296,65 €				707.360,39 €
Zwischensumme 200 bis 700			5.698.168,38 €	4.567.121,58 €			4.995.783,49 €		6.386.710,21 €				1.077.064,63 €

Kosten vor Projektbeginn (Altes Projekt Kita Hainpfad)													
	Beratungskosten							RA Berg		SR	28.01.2022	452,20 €	
	Beratungskosten							LaDaDi		SR	04.01.2022	224,47 €	
	Verwaltungskosten Regelbau									SR	03.03.2020	4.233,13 €	
	Bauüberwachung							LaDaDi		SR	15.12.2020	265,00 €	
	Artenschutzgutachten							BFL		SR	31.05.2020	2.561,48 €	
Summe Kosten vor Projektbeginn												7.736,28 €	