

Projektausgaben		Beschlüsse/Anmerkungen	Differenz/Mehrkosten Euro (Brutto)	Anmerkung
Planungsleistungen/Gewerke/Beschaffungen	Betrag Euro (Brutto)			
1. Abschlagszahlung Firma Weißbäcker 09.12.2020	13.360,88 €	GvO S 6/774		1. Abschlagszahlung auf die Leistungen gem. Auftragssumme 25.857,56 €
Schlussrechnung Firma Weißbäcker 06.03.2021	17.570,95 €	GvO S 6/774	5.074,27 €	Mengenmehrung: geschätzte lfdm Zaun: 290m, tatsächliches Aufmaß: 319,50m / Zulagen für diverse Anschlüsse, Höhenversetzung, Paßfelder Eckausbildungen usw.
Gesamtausgaben:	30.931,83 €	Mehrkosten	5.074,27 €	