

Sachstandsbericht

- öffentlich -

Drucksache: VL-198/2018 140. Ergänzung

Fachbereich: Technische Dienste

Beratungsfolge	Termin
Stadtverordnetenversammlung	29.05.2026

Aufwertung Freibad „Erleborn“

Hier: Sachstandsbericht

a) Erläuterung:

Aktueller Baustand

1. BA – Mehrzweckbecken & Technik und 4. BA - Kinderbecken

Im ersten Bauabschnitt wird derzeit in den Technikräumen gearbeitet. Die Verrohrung und Installationen im Außenbereich sind soweit fertiggestellt. Die Badewassertechnik muss in den Innenräumen weiter installiert werden und im Bereich des Schwallwasserbehälters den Anschluss herstellen. Ende Mai wird auch das Gerüst gestellt, sodass die Fassadenarbeiten fortgeführt werden können. Zudem wird auch dann die PVT Anlage auf dem Dach installiert. In den Umkleieräumen ist derzeit der Trockenbauer tätig und gegen Ende Mai auch der Estrichleger. Im Beckenbereich werden die Restarbeiten im Juni/Juli durchgeführt – hier muss das Becken noch nachgearbeitet (Schweißnähte) und gesäubert werden.

2. BA – Multifunktions-/ Eingangsgebäude

Im Eingangsgebäude ist derzeit Fa. Rothauge tätig. Die Restarbeiten erfolgen in den kommenden Wochen. Im Anschluss beginnen die Dachabdichtungsarbeiten nach Abschluss der Holzbauarbeiten, also voraussichtlich in der KW 22. Auch für die Fenster und Außentüren soll die Werkplanung erfolgen.

3. BA – Freianlagen/ 4. BA – Kinderbecken

Firma Fröde hat im April mit den Arbeiten begonnen. Anfänglich wurde der Aussichtsbalkon im Eingangsbereich gebaut. Anschließend haben die Arbeiten am Volleyballfeld begonnen. In zwei Wochen, kann Firma Fröde im Bereich des Kinderbeckens mit dem Spielplatz und dem Beckenumgang beginnen.

Im Kinderbecken werden derzeit die Attraktionen mit der Firma Aquadrolics besprochen. Diese sind bis Ende Juli getaktet. Hier muss noch die Kinderrutsche final geklärt werden – die ursprünglich geplante Umsetzung funktioniert nicht – hier müssen Alternativen aufgezeigt werden.