

**Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte
um eine Krippengruppe
Lützelwiger Straße 7a, 34576 Homberg - Caßdorf**

**Bauherr: Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze)
Rathausgasse 1, 34576 Homberg (Efze)**

Sachstandsbericht Ende September 2020

- Die Umlegung der Zuleitung Gas für den Beginn der Rohbauarbeiten wurde ausgeführt
- Umverlegen des Grundstückszugangs in Vorbereitung der Rohbauarbeiten
- **Rohbauarbeiten**, Ausführung durch Fa. FR Richter
Rohbau wurde fertiggestellt
- **Rückbauarbeiten**; Ausführung durch Fa. Holzbau Schmidt
Die Rückbauarbeiten wurden weitergehest durchgeführt.
- **Dachabdichtungsarbeiten**, Ausführung durch Fa. Rotaugé
Das Dachdämmung und Dachabdichtung des Anbaus wurde fertiggestellt. Nach Umbau der PV-Anlage wurde der Anschlussbereich zum Altbau fertiggestellt.
- **Elektroinstallation**, Ausführung durch Fa. Schäfer
Mit der Elektroinstallation wurde im Anbau begonnen, am 19.10.2020 wird die Hauptverteilung (Stromkasten) erneuert und die bestehende Installation wird umgelegt.
- **Innenputzarbeiten**, Ausführung durch Fa. Fuhrmann & Oetzel
Mit den Innenputzarbeiten wird in Kürze begonnen.
- **Fenster- und Außentüren**, Ausführung durch Schreinerei Holz Pur;
Fenster und Außentüren wurden aufgemessen und zur Fertigung freigegeben; Montage Ende Oktober
- **Außenputzarbeiten**, Ausführung durch Maler Braun
Arbeiten wurden beauftragt. Ausführung der Arbeiten nach Einbau der Fenster
- **Heizungs- und Sanitärinstallation**, Ausführung durch Fa. Breiding
Mit der Sanitärinstallation wurde im neuen Bad zusammen mit dem Trockenbau begonnen.
- **Trockenbauarbeiten**, Ausführung durch Fa. GS Trockenbau und Innenausbau
Mit den Trockenbauarbeiten wurde als Teilmontage der Wände und Vorsatzschalen als Vorleistung für die Heizungs- und Sanitärinstallation begonnen.
Die Dämmung der Decke zum Dach wurde fast fertiggestellt.
- **Innentüren**, Submission am 12.10.2020 um 10:30 Uhr