

Sachstandsbericht

- öffentlich -

Drucksache: VL-198/2018 127. Ergänzung

Fachbereich: Technische Dienste

Beratungsfolge

Stadtverordnetenversammlung

Termin

12.02.2026

Aufwertung Freibad „Erleborn“

Hier: Sachstandsbericht

a) Erläuterung:

1. BA – Mehrzweckbecken & Technik und 4. BA - Kinderbecken

Im Dezember 2025 konnten die Firmen gut weiterarbeiten und noch einige Aufgaben vor der Winterpause erledigen. Die Firma AfW hat die Leitungsführung auf der einen Seite des Beckens finalisiert. Hier konnte auch die Verfüllung der Gräben am Technikraum durchgeführt werden.

Im Januar konnten keine Arbeiten draußen ausgeführt werden, da es die Wetterbedingungen nicht zuließen. Lediglich die Firma Diehl konnte unten in den Technikräumen arbeiten und die Wärmeanlagen weiter installieren. Die Winterpause wird nun genutzt um die letzten Ausschreibungen zu finalisieren und den Chlorgasraum zu planen. Ab Ende Februar 2026 sollen die Arbeiten weitergehen.

2. BA – Multifunktions-/ Eingangsgebäude und BA 3 - Freianlagen

Auch in den anderen Bauabschnitten, konnten im Dezember noch Fundamente des neuen Multifunktionsgebäudes erstellt werden. Im Januar war es für die Rohbaufirma ebenfalls nicht möglich hier weiterzuarbeiten. Bei steigenden Temperaturen sollten auch hier bald die Arbeiten wieder aufgenommen werden können.