

Übersicht zu den entstandenen bzw. entstehenden Mehrkosten

Vergebene Aufträge:	751.561,92 EUR
./. aktuelles Budget:	– 687.000,00 EUR
<u>./. überplanmäßige Ausgaben:</u>	<u>– 62.069,33 EUR</u>
Zwischensumme:	2.492,59 EUR
+ zu beauftragende Nachträge (ca.):	315.000,00 EUR
- davon KG 300: TEUR 165	
- davon KG 400: TEUR 60	
- davon KG 700: TEUR 90	
+ noch ausstehende Aufträge (ca.):	200.000,00 EUR
(ohne Fassade und Ausstattung)	
Gesamtsumme:	517.492,59 EUR