

Kostenkontrolle Neubau Feuerwehrgerätehaus Schneidhain													
Kostenschätzung	Kostenberechnung	Nr.	Vergabeeinheiten	Kostenberechnung aus bepreisten LV	Kostenanschlag Angebot geprüft net.	Kostenstand je Kostengruppe	Abschlagsrechnung geprüft net.	Zahlungsstand	Nachträge geprüft net.	N-Abschlagsrechnung geprüft net.	Mehrkosten net	Kostenfeststellung net. einschl. Nachträgen und Reparaturen	Kostenfeststellung je Kostengruppe
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen	12	Kanalanschluss/Asphalt	85.500,00 €	85.500,00 €	92.939,77 €	91.669,00 €	107,2%				6.169,00 €	91.669,00 €	99.678,96 €
	01	Freimachen Fa. Schiesser	8.111,93 €	7.439,77 €		8.009,96 €	107,7%	0,00 €	0,00 €	570,19 €	8.009,96 €		
KG 300 Bauwerk- Baukonstruktionen	02	Rohbau Fa. Stein	447.564,31 €	407.558,43 €	780.404,45 €	378.833,03 €	93,0%	66.273,59 €	74.179,80 €	45.454,40 €	453.012,83 €	901.788,52 €	
	03	Dachdecker Fa. Willi A. Löw	124.388,25 €	77.994,94 €		71.837,65 €	92,1%	10.483,99 €	13.691,04 €	7.533,75 €	85.528,69 €		
	04	Fenster, Außentüren Geis Metallbau GmbH	70.525,00 €	84.150,00 €		84.151,70 €	100,0%	9.510,55 €	9.489,55 €	9.491,25 €	93.641,25 €		
	05	Putz-, Maler-, Trockenbau Kraft GmbH	162.644,50 €	107.073,14 €		96.998,88 €	90,6%	26.233,41 €	39.906,98 €	in Bearbeitung	136.905,86 €		
	06	Estrich, Bodenbeläge IBR GmbH	39.440,00 €	28.048,58 €		24.358,37 €	86,8%	21.071,16 €	20.264,88 €	in Bearbeitung	44.623,25 €		
	07	Schlosser K. Köchling GmbH	25.850,00 €	24.380,00 €		24.740,00 €	101,5%	3.430,00 €	3.430,00 €	3.790,00 €	28.170,00 €		
	08	Fliesen Team Simon	24.877,50 €	23.709,00 €		25.225,15 €	106,4%	3.531,50 €	5.005,32 €	6.521,47 €	30.230,47 €		
	09	Tischler MHW	30.340,00 €	27.490,36 €		27.782,58 €	101,1%	1.893,59 €	1.893,59 €	2.185,81 €	29.676,17 €		
	01-06	HLS Thiele	269.102,85 €	310.800,29 €		234.629,91 €	75,5%	22.271,02 €	16.414,17 €	---	251.044,08 €		
	11	ELT SPIE Pulte GmbH	146.371,69 €	154.226,32 €		105.308,24 €	68,3%	35.866,27 €	71.763,49 €	---	177.071,73 €		
	01-03					191.806,52 €	102,9%	13.324,08 €	8.313,21 €	in Bearbeitung	200.119,73 €		
	01					25.498,55 €		01 7.765,87 €	01 8.313,21 €		Prognose SR: ca. 210.000 € Mehrkosten: ca. 24.000 €		
	02					35.304,78 €		02 1.562,77 €	02				
	03					35.165,33 €		03	03				
	04					29.105,49 €		04 3.995,44 €					
	05					20.259,42 €							
	06					46.472,95 €							
	KG 600 Ausstattung	15.000,00 €	20.000,00 €	Ausstattungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	---		erfolgt durch Nutzer
KG 700 Baunebenkosten	185.000,00 €	269.500,00 €	Planer/Fachingenieure	269.500,00 €	269.500,00 €	253.687,00 €	94,1%			---	269.500,00 €	269.500,00 €	
Risiken, UVG, Region	260.000,00 €					Honorarzählungen Stand November 21					erfolgt durch Bauherr		
Netto	1.697.200,00 €	1.705.840,81 €		1.900.706,03 €	1.794.221,75 €							1.899.203,02 €	
Brutto	2.019.668,00 €	2.029.950,56 €		2.261.840,18 €	2.135.123,88 €							2.260.051,59 €	

Kostenfeststellung nicht abgeschlossen -
in Bearbeitung