

Quartalsbericht Investitionsmaßnahme

Stand: 03.09.2021

Quartal 03/2021
 Maßnahme Erweiterung der KiTa Eichen

419-112-2 Planung und Errichtung einer KiTa in Eichen

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel
2019	312.960,00 €	- €	- €	54.451,30 €	- €	258.508,70 €
2020	1.564.800,00 €	258.508,70 €	- €	15.013,31 €	62.449,55 €	1.745.845,84 €
2021	1.000.000,00 €	- €	- €	71.550,28 €	198.506,41 €	729.943,31 €
2022	870.000,00 €	- €	- €	- €	- €	870.000,00 €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>3.747.760,00 €</u>			<u>141.014,89 €</u>	<u>260.955,96 €</u>	

419-112-2Z Zuschuss Kita Eichen

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel
2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	550.000,00 €	- €	- €	- €	- €	550.000,00 €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>550.000,00 €</u>			<u>- €</u>		

Projektstand

In der Magistartssitzung vom 23.08.2021 wurde das Gewerk Rohbauarbeiten beauftragt.

Beginn der baulichen Maßnahme ist auf Mitte Oktober geplant.

Die weiteren zu beauftragenden Gewerke wie Dachdecker, Zimmermannsarbeiten und Technik Gewerke befinden sich derzeit in der Ausschreibungsphase.
 Stand 03.09.2021