

Die Verwaltung möchte über den aktuell Projektstand der Maßnahme „I 42431-04 Verlagerung des Sportplatz Rüdesheim am Rhein“ informieren.

Terminplanung / Bauablauf:

Das Projekt "Verlagerung des Sportplatzes Rüdesheim am Rhein" befindet sich, wie bekannt, derzeit in der Ausführung. Das Spielfeld ist fertiggestellt, die Arbeiten am Parkplatz werden mit voraussichtlicher Abschlussendung Ende Juni realisiert. Der Rohbau des Vereinshauses ist fertiggestellt, die Herstellung des Daches erfolgt bis Mitte Juni und die Fertigstellung des gesamten Vereinshauses ist für November geplant.

Kosten / Stand Ausschreibungen:

Die HH-Anmeldung für das Jahr 2026 erfolgte im Jahr 2025 auf Basis einer Kostenberechnung, die zu diesem Zeitpunkt noch keine Sicherheitszuschläge beinhaltete.

Die aktuellen finanziellen Herausforderungen, die durch Kostensteigerungen und unerwartete Submissionsergebnisse entstanden sind, konnten durch entsprechende Umplanungen und Optimierungen aufgefangen werden.

Hinsichtlich des Vereinsheims wurden bisher Aufträge im Umfang von 75 % des Gesamtbaukostenvolumens vergeben. Weitere 12 % befinden sich gegenwärtig in der Angebotsphase, während 13 % noch auszuschreiben sind. In Anbetracht der wirtschaftlichen Konsequenzen von Kriegen und Krisen rechnen wir derzeit mit möglichen Kostensteigerungen bei den betroffenen Gewerken.

Der Haushaltsansatz wird derzeit knapp eingehalten.

Es besteht die Möglichkeit, dass im Rahmen der folgenden Sitzungsrunde überplanmäßige Kosten vorgelegt werden, sofern sich die Ausschreibungsergebnisse weiterentwickeln.