

Bericht über Kostenstand zum 30.04.2021

Maßnahme / Projekt	genehmigtes Budget	Kostenberechnung	Risikopuffer / Baupreissteigerung etc.	Aufträge		Erwartungen (Prognosen, unbeauftragte Anteile der KB etc.)	Kostenstand (Aufträge und Erwartungen)	Differenz KB + Kostenstand	bezahlt		Erläuterung
Alexander-von-Humboldt-Schule, Erweiterungsbau und Sanierung	34.600.000 €	29.600.000 €	- 6.200.000 €	27.000.000 €	66,18%	13.800.000 €	40.800.000 €	11.200.000 €	20.000.000 €	49,02%	Inkl. Risikopuffer (3.045.000 €)
Borngrabenschule, Sanierung Sporthalle	3.000.000 €	2.700.000 €	206.000 €	2.793.000 €	99,96%	1.000 €	2.794.000 €	94.000 €	2.679.000 €	95,88%	wird derzeit schlussgerechnet
Sophie-Opel-Schule, Neubau und Sanierung inkl. Sportanlage	43.600.000 €	41.950.000 €	- 5.300.000 €	42.600.000 €	87,12%	6.300.000 €	48.900.000 €	6.950.000 €	28.000.000 €	57,26%	Inkl. Risikopuffer (1.650.000 €)
Kita Hans-Sachs-Straße, Neubau	6.000.000 €	5.130.000 €	870.000 €	228.000 €	4,44%	4.902.000 €	5.130.000 €	- €	134.000 €	2,61%	
Kita Georg-Jung-Straße, Neubau	6.000.000 €	5.040.000 €	960.000 €	228.000 €	4,52%	4.812.000 €	5.040.000 €	- €	136.000 €	2,70%	