

Bericht über Kostenstand zum 31.12.2018

Maßnahme / Projekt	genehmigtes Budget	Kostenberechnung	Risikopuffer / Baupreissteigerung etc.	Aufträge		Erwartungen (Prognosen, unbeauftragte Anteile der KB etc.)	Kostenstand	Differenz KB + Kostenstand	bezahlt		Erläuterung
Alexander-von-Humboldt-Schule, Erweiterungsbau und Sanierung	34.600.000 €	29.600.000 €	4.612.000 €	10.744.000 €	35,83%	19.244.000 €	29.988.000 €	388.000 €	2.632.000 €	8,78%	
Gerhart-Hauptmann-Schule, Sanierung 3-Feldsporthalle	4.500.000 €	4.300.000 €	200.000 €	3.798.000 €	88,33%	502.000 €	4.300.000 €	- €	452.500 €	10,52%	
Borngrabenschule, Sanierung Sporthalle	3.000.000 €	2.700.000 €	300.000 €	435.000 €	16,11%	2.265.000 €	2.700.000 €	- €	123.000 €	4,56%	
Sophie-Opel-Schule, Neubau und Sanierung inkl. Sportanlage	43.600.000 €	42.020.000 €	1.081.000 €	13.268.000 €	31,18%	29.279.000 €	42.547.000 €	499.000 €	3.560.000 €	8,37%	

Anlage: 1

Terminübersicht Maßnahmen / Projekte zum 31.12.2018

Anlage 2

Maßnahme / Projekt	Phase 0 (beendet)	Fertigstellung Entwurfs- planung	Beschluss Stadtvor- ordneten- versammlung	Baubeginn	Innenausbau		Bauende / Inbetrieb- nahme	Herstellung Außenanlage	Abschluss der Maßnahme	Erläuterung bei Abweichung
					Beginn	Ende				
Alexander-von-Humboldt- Schule, Erweiterungsbau	Soll	10/2017	12/2017	12/2018	10/2019	05/2020	07/2020	07/2020	12/2022	
	Ist	10/2017	11/2017	12/2018						
Alexander-von-Humboldt- Schule, Sanierung Bestand	Soll	10/2017	12/2017	08/2020	03/2021	10/2021	01/2022	03/2022	12/2022	
	Ist	10/2017	11/2017							
Sophie-Opel-Schule, Sanierung Bestand Ostflügel	Soll	02/2018	11/2017	04/2019	04/2019	05/2020	05/2020	07/2020	07/2020	
	Ist	02/2018	11/2017							
Sophie-Opel-Schule, Sanierung Bestand Westflügel	Soll	02/2018	11/2017	07/2020	07/2020	07/2021	07/2021	12/2020	07/2021	
	Ist	02/2018	11/2017							
Sophie-Opel-Schule, Neubau Jahrgangshaus 1	Soll	02/2018	11/2017	12/2018	09/2019	07/2020	07/2020	10/2020	10/2020	
	Ist	02/2018	11/2017	12/2018						
Sophie-Opel-Schule, Neubau Jahrgangshaus 2	Soll	02/2018	11/2017	05/2019	09/2019	11/2020	12/2020	04/2021	04/2021	
	Ist	02/2018	11/2017							

Terminübersicht Maßnahmen / Projekte zum 31.12.2018

Maßnahme / Projekt	Phase 0 (beendet)	Fertigstellung Entwurfs- planung	Beschluss Stadtver- ordneten- versammlung	Baubeginn	Innenausbau		Bauende / Inbetrieb- nahme	Herstellung Außenanlage	Abschluss der Maßnahme	Erläuterung bei Abweichung
					Beginn	Ende				
Sophie-Opel-Schule, Abbruch Nawi und Sporthalle	Soll	02/2018	11/2017	05/2020	entfällt	entfällt	09/2020	09/2022	09/2022	
	Ist	02/2018	11/2017		entfällt	entfällt				
Sophie-Opel-Schule, Neubau Ganztagsbereich	Soll	02/2018	11/2017	09/2020	06/2021	05/2022	06/2022	09/2022	09/2022	
	Ist	02/2018	11/2017							
Sophie-Opel-Schule, Neubau Sporthalle	Soll	02/2018	11/2017	09/2020	06/2021	05/2022	06/2022	09/2022	09/2022	
	Ist	02/2018	11/2017							
Sophie-Opel-Schule, neue Sportanlage	Soll	02/2018	11/2017	01/2019	entfällt	entfällt	09/2019	entfällt	12/2019	
	Ist	02/2018	11/2017		entfällt	entfällt				
Gerhart-Hauptmann- Schule, Sanierung 3- Feldsporthalle	Soll	03/2018	05/2018	01/2019	01/2019	09/2019	10/2019	09/2019	12/2019	
	Ist	03/2018	05/2018							
Borngabenschule, Sanierung Sporthalle	Soll	08/2018	12/2017	07/2019	07/2019	07/2020	07/2020	entfällt	10/2020	
	Ist	08/2018	12/2017							