

Walluf im Rheingau - Neubau Kita Paradies **Kostenverfolgung STAND 10.10.2017**

KG	VE	GEWERK / MASSNAHME	FIRMA	KOBE	UMBUCHUNG zwischen KG	BUDGET	AUFTRAG	NACHTRÄGE beauftragt	NACHTRÄGE vorlegend	NACHTRÄGE erwartet	MEHR/MINDER erwartet	SUMME (brutto) Schlussrechnungen	MEHR/MINDER Mehr-/Minder
a	b	c	d	e	f	g (e+f)	i	j	k	l	m		
100		GRUNDSTÜCK		-									
200		HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		128.300,00		135.300,00	132.534,14	-	-	-	-	174.479,40	- 39.179,40
	02-1	Verrohrung Mühigraben (Bauzeit)	Auftrag Gemeinde	20.000,00		25.000,00	30.612,98					41.786,38	- 16.786,38
	02-2	Abbruch Bestandsgebäude	Auftrag Gemeinde	75.000,00		75.000,00	39.032,00					54.626,95	20.373,05
	02-3	Zufahrt Baufeld / Behelfsbrücke	Auftrag Gemeinde	15.000,00		28.300,00						17.677,45	10.622,55
	02-4	Kosten Versorgungsträger	ohne Angabe in KOBE	-		7.000,00	62.889,16						7.000,00
		Baustrom ASL	AngabeGemeinde			7.000,00	6.700,00					7.418,36	- 418,36
		Kampfmittel Tauber	AngabeGemeinde				3.010,70					3.897,02	- 3.897,02
		HA-Kanal	AngabeGemeinde				34.297,69					28.403,76	- 28.403,76
		Rheingauwasser	AngabeGemeinde				5.409,47					4.110,67	- 4.110,67
		ESW Gas	AngabeGemeinde				3.902,01					3.902,01	- 3.902,01
		Süna Demontage Strom Altgeb.	AngabeGemeinde				9.569,29					11.531,54	- 11.531,54
		Süna Netzanschluss	AngabeGemeinde				-						-
		Süna Zähler und Säule	AngabeGemeinde				-						-
		Telekom	AngabeGemeinde									599,95	- 599,95
	02-5	Sonstiges					-						-
		Bauschild	Angabe Gemeinde									525,31	- 525,31
		Baumschutz / Gelände abräumen	siehe VE 03-1.1	18.300,00	- 18.300,00								-
300		BAUWERK - KONSTRUKTION		2.091.254,20		2.350.898,70	2.348.540,46	64.205,68	-	- 7.173,10	- 203.623,46	2.273.205,79	77.692,91
	03-1.1	Rohbau	Karriè	784.854,50	18.300,00	903.604,50	959.885,38	15.738,08	-		- 225.623,46	805.598,69	98.005,81
	03-1.2	Stahlbau Dach	Pleyer	83.000,00		209.500,00	209.561,26					204.048,72	5.451,28
	03-1.3	Betonfertigteile	Bayer	154.830,00		112.500,00	198.891,25	- 69.942,01			13.500,00	156.960,90	- 44.460,90
	03-2	Verglasung	F&G Bauelemente	271.545,00		299.545,00	182.949,78	32.526,27				215.319,75	84.225,25
	03-3	Dacharbeiten	PEWA	205.300,00		209.500,00	193.852,95	17.642,01				215.512,47	- 6.012,47
	03-4	Vorhangfassade	IST	108.261,00		137.270,50	103.000,00	36.038,84			8.500,00	125.712,18	11.558,32
	03-5.1	TrB / Putz / Maler / Türen	EDO	232.153,70		174.176,20	272.971,87	32.202,49				282.937,72	- 108.761,52
	03-5.2	Tischler Türen	Hasert	75.800,00		120.277,50	54.546,84					53.245,83	67.031,67
	03-6	Schlosser	entfällt										-
													-
													-
	03-7	WDVS-Fassade/Estrich-Bodenb.	Damian Werner	117.911,00		97.741,00	103.665,64					143.514,10	- 45.773,10
	03-8	Fliesen	Pfalz	57.599,00		86.784,00	57.758,23			- 7.173,10		47.253,33	39.530,67
													-
													-
	03-12	Fassadengerüst	NN	10.000,00	-		11.457,26				10.000,00	11.457,26	- 11.457,26
		Baustrom	Karrie									11.644,84	- 11.644,84
		Einbaumöbel (Garderoben)	in KG 600 enthalten										-
400		BAUWERK - TECH. ANLAGEN		629.174,12		639.704,12	532.881,56	18.050,80	-	35.000,00	-	564.577,25	75.126,87
	04-1	HLS-Installationen	KomfortTec	354.572,40	66.342,50	315.302,40	283.993,89			35.000,00		289.821,76	25.480,64
	04-2	Elektroinstallationen	EAB	205.919,98	7.913,50	255.121,72	190.346,81	18.050,80				208.864,07	46.257,65
	04-3	Blitzschutz	Mayer&Sturm	9.931,74		14.280,00	14.280,00					14.280,00	-
	04-4	Küchenausstattung Bauherr	MEGGA	55.000,00		55.000,00	44.260,86					43.452,28	11.547,72
		Feuerwehr Schlüsseldepot	EAB									8.159,14	- 8.159,14
		Feuerlöscher	siehe VE 03-11	3.750,00	- 3.750,00								-
500		AUSSENANLAGEN		200.000,00		200.000,00	441.935,04	-	-	-	-	444.887,69	- 244.887,69
	05	Außenanlagen	Seib	200.000,00		200.000,00	441.935,04					444.887,69	- 244.887,69
600		AUSSTATTUNG		175.000,00		185.000,00	113.705,98	-	-	-	-	114.269,83	70.730,17
	06	Ansatz Möblierung	Eibe	175.000,00		185.000,00	92.914,52					92.398,39	92.601,61
	06.1	Turnmöbel/Halle	Wehrfritz				8.015,34					8.726,06	- 8.726,06
	06.2	Turnmöbel/Halle	Printos				388,13					388,13	- 388,13
	06.3	Spielmaterial	Petzold				5.925,08					5.815,61	- 5.815,61
	06.4	Teeküche	Roller				1.645,00					1.645,00	- 1.645,00
	06.5	Schließanlage	Pfaffrath				4.817,91					5.296,64	- 5.296,64

Walluf im Rheingau - Neubau Kita Paradies **Kostenverfolgung STAND 10.10.2017**

KG	VE	GEWERK / MASSNAHME	FIRMA	KOBE	UMBUCHUNG zwischen KG	BUDGET	AUFTRAG	NACHTRÄGE beauftragt	NACHTRÄGE vorlegend	NACHTRÄGE erwartet	MEHR/MINDER erwartet	SUMME (brutto) Schlussrechnungen	MEHR/MINDER Mehr-/Minder
a	b	c	d	e	f	g (e+f)	i	j	k	l	m		
700		BAUNESENKOSTEN		633.000,00		633.000,00	-	-	-	-	-	791.133,23	- 158.133,23
	07	Baunebenkosten	nach Angabe Gemeinde	633.000,00		633.000,00	-	-	-	-	-	791.133,23	
		Architektenleistung	bhss / s+s									327.500,00	- 327.500,00
		Tragwerksplanung / Schallschutz	Fankhänel & Müller									77.197,44	- 77.197,44
		Thermische Bauphysik	IGM									4.641,00	- 4.641,00
		Brandschutz	HZB									11.328,80	- 11.328,80
		Landschaftsplanung	Bierbaum Aichele									129.307,03	- 129.307,03
		TGA-Planung	H.P. Schreiber									199.132,88	- 199.132,88
		Baugrundgutachten	Gumm									5.573,37	- 5.573,37
		Prüfstatik	BVS									24.592,35	- 24.592,35
		Planung Lüftung	Henatherm									714,00	- 714,00
		SiGeKo	Gefas									6.434,94	- 6.434,94
		Baumgutachten	Zorn									1.502,92	- 1.502,92
		Gebühren	katasternutzung									55,00	- 55,00
		Spannungsnachweis	IFB									3.153,50	- 3.153,50
		SUMME		3.856.728,32	-	4.143.902,82	3.569.597,18	82.256,48	-	27.826,90	- 203.623,46	4.362.553,19	
		BUDGET GEMEINDEBESCHLUSS		203.771,68		4.060.500,00						4.362.553,19	
		ZUWENDUNGSBESCHEID				310.000,00			-				
		Budget Stand 10.02.2017				4.370.500,00						4.362.553,19	