

Sebastian Wysocki
Telefon 06101 602340
Telefax 06101 602355
Sebastian.Wysocki
E-Mail @bad-vilbel.de

Mitteilungen PBUA am 29.03.2022

Straßenendausbau Wohngebiet „Im Schleid“

Die Arbeiten für den Straßenendausbau laufen planmäßig. In der KW 12 hat im 1. BA der Asphalt einbau stattgefunden.

Straßenendausbau Wohngebiet „Krebsschere“

Die Auftragsvergabe ist im Magistrat am 28.03.2022 erfolgt. Im April soll es mit den Arbeiten losgehen. Dabei handelt es sich um den Straßenendausbau der kompletten Johannes-Gutenberg-Str. inkl. der Verbindungswege zum Geh- und Radweg im Grünzug sowie den Teil der Paul-Ehrlich-Str. zwischen Einmündung Frauenhofer Straße (Höhe Hausnummer 80) und der Johannes-Gutenberg-Straße (Ende bisheriger Straßenendausbau). Die Arbeiten nehmen voraussichtlich 6 Monate Zeit in Anspruch.

Spielplatz „Im Schleid“

Die Pflanzmaßnahmen sind alle abgeschlossen. Lediglich der Einbau einer Teilfläche als Rollrasen steht noch aus. Dies kann erst nach Einbau des fugenlosen Fallschutzes (s. g. EPD-Belag) erfolgen. Der Einbau des Fallschutzes startet am 28.03.2022 und wird ca. 14 Tage Zeit in Anspruch nehmen.

Die Bodenbelagsarbeiten (Pflaster und Asphalt) sind alle abgeschlossen.

Die Spielgeräte sind alle vom TÜV abgenommen. Die Arbeiten sollen bis vor Ostern abgeschlossen sein. Die Pflanzen brauchen dann noch eine geschützte Anwuchszeit (inkl. Rasen), so dass Ende Mai der Spielplatz freigegeben werden kann.

Nidderradweg Gronau

Hierbei handelt es sich um den Nidderuferweg von der Brücke am Stockwiesenweg (Gronauer Hof) bis zur K 247-Brücke am Ortsausgang Gronau Richtung Rendel. (Ausbaubreite 2,5 m, Länge ca. 460 m). Der Förderantrag ist beim Land Hessen eingereicht. Die wasserrechtliche sowie die naturschutzrechtliche Genehmigung sind beantragt. Im Oktober 2022 sollen die Ausbauarbeiten beginnen.

Beleuchtung Radweg L3008-K247 zwischen Gronau und Bad Vilbel

Die Auftragsvergabe ist im Magistrat am 28.03.2022 erfolgt.

Begleitinfrastruktur Niddaradweg

Die Auftragsvergabe ist ebenfalls erfolgt. Am 29.03.2022 hat die Kick-Off-Veranstaltung für die Baumaßnahme stattgefunden

Barrierefreie Bushaltestellen Teil II

Der Ausbau der barrierefreien Haltestellen Teil II umfasst folgende Bushaltestellen im Stadtgebiet von Bad Vilbel:

1. „Am Webergarten“ (Kernstadt) - abgeschlossen
2. „Friedhof Massenheim“ (Massenheim) - abgeschlossen
3. „Nidderring“ (Gronau) – in Umsetzung (Wartehalle fehlt noch)
4. „Wetterauer Weg“ (Heilsberg); Baubeginn ab 04.04.2022 geplant.
5. „Weitzesweg“ – in Umsetzung

Für Teil III ist die Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen noch in dieser Woche vorgesehen. Baubeginn Mitte Juni 2022.

Sanierung Venentreppe abgeschlossen

Die Sanierung der Treppenanlage, die den Gronauer Weg und die Lohstraße verbindet, ist abgeschlossen.

Instandsetzung des Fußwegs zur Straße „Am Hang“ fertiggestellt

Seit dem 14.03.2022 ist der Fußweg, der die Frankfurter Straße am Ende des Schöllbergs mit dem Heilsberg an der Straße „Am Hang“ verbindet fertiggestellt. Das Pflaster wurde auf diesem Teilstück komplett erneuert.

Kinder- und Jugendhaus Heilsberg

Die momentane Planung geht davon aus, dass ab Mitte Juni. die Baustelle weitergeht. mit der Montage Holzbau, Gebäudehülle schließen (Dach, Fenster). Dauer ca. 3,5 Wochen bis Ende Anfang/Mitte Juli 2022. Danach ca. 15-16 Wochen Ausbuarbeiten.

gez.

Sebastian Wysocki
Erster Stadtrat