

NIEDERSCHRIFT

Biblis, den 25.01.2024

BESCHLUSS

des Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses

vom Mittwoch, den 24.01.2024 um 19:00 Uhr

1	MV-1/2024	Erschließung Helfrichsgärtel III hier: kurzer Sachstandsbericht
---	-----------	--

Bemerkungen:

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herr Bürgermeister Scheib. Dieser begrüßt alle Anwesenden und führt anschließend in die Mitteilungsvorlage ein. Er übergibt das Wort an Herr Brückner von den Pfalzwerken. Dieser stellt sich, die Pfalzwerke und seine Aufgabe kurz vor.

Er erläutert den Ablauf des Vergabeverfahrens. Es wurde beschränkt ausgeschrieben.

Herr GV Becker fragt nach warum diese Art der Ausschreibung. Herr Brückner erklärt, dass die Gemeinde Biblis die Pfalzwerke mit dem Erschließungsvertrag beauftragt habe die Erschließung durchzuführen. Und das die Pfalzwerke damit die besten Erfahrungen gemacht haben in den letzten 30 Jahren.

Herr GV Becker möchte wissen, wie der Endausbau abläuft. Herr Brückner erklärt, dass zuerst die Baustraße entfernt, der Unterbau ertüchtigt und dann mit Öko-Pflaster, laut Planung, gepflastert wird.

Herr GV Becker fragt weiter welche Auswirkungen die Erschließung des geplanten Neubaugebiets auf die neue Straße habe. Herr Brückner erläutert das der Ausbau keine Auswirkungen habe, da es auch eine hoch qualifizierte Straße sein werde, die mit schweren Fahrzeugen zu befahren sein. Aber wenn die Gemeinde bedenken habe könne man bei Baumaßnahmen Schutzvorrichtungen für den Straßenbelag fordern.

Herr Bürgermeister Scheib fügt hinzu, dass es gelebt werden bei Baumaßnahmen bei denen die Straße benutzt werde, der KMB eine „Vor/Nachher Dokumentation“ machen werde. Dies ist schon teil der Verkehrsrechtlichen Anordnung

Herr GV Becker fragt weiter an, warum der kleine Wendehammer auch mitgemacht werde, da in diesem Bereich noch keine Baumaßnahmen zu erkennen seien.

Herr Brückner erklärt das es aus wirtschaftlichen Gründen keinen Sinn machen wurde diesen Teil separat zu machen. Das würde die Gemeinde nur unnötig viel Geld kosten. Auch hier macht Herr Brückner wieder den

Vorschlag die Straße durch Auflagen bei der verkehrsrechtlichen Anordnung zu schützen

Der Vorsitzende Herr GV Redermeier möchte wissen, wann der Baubeginn ist und wie lange die Bauzeit beträgt.
Herr Brückner gibt an das der Baubeginn im März dieses Jahres (2024) sein soll und die Bauzeit etwa 8 Monate beträgt.

Abschließend erläutert Herr Brückner noch die Bepflanzung des Grünstreifens am Mersweg und der Breslauer Straße.
Er führt kurz aus wie das Vergabeverfahren war und mit welchen Kosten im groben zu rechnen ist. Die Kosten belaufen sich auf etwa 52.000€ Brutto.