

Akt. Terminkette (aufgrund erf. Verschiebung Datum Veröffentlichung PN 6052/6052.1)

Abwasserverband Oberer Rheingau - Kommune Stadt Eltville am Rhein
 Eltville-Kernstadt - Kanalsanierung 2021 (geschlossene Bauweise)
 PN 6105

Hinweis: Gemeinsame Ausschreibung mit PN 6052/6052.1 Schwimmbad Eltville - Kanalsanierung 2021 (geschlossene Bauweise)

Abgabe Ausführungsplanung an AG bis:	Freitag	,den	13. August 2021	
Abgabe Vorabzug LV (g.BW) an AG bis:	Montag	,den	29. November 2021	
Rücklauf LV an SuM bis:	Freitag	,den	3. Dezember 2021	
Abgabe fertiges LV an AG bis:	Dienstag	,den	7. Dezember 2021	
Veröffentlichung am / Versenden der Unterlagen ab: (Öffentliche Ausschreibung, HAD)	Dienstag	,den	18. Januar 2022	min. 10 Kalendertage (§ 10, 1;VOB A) Angebotsfrist
Submission: (AVOR, Uhrzeit: 14:00 Uhr)	Dienstag	,den	15. Februar 2022	
Vorlage Vergabevorschlag bei AG bis: (Voraussetzung: keine Nebenangebote)	Freitag	,den	25. Februar 2022	
Termin AG Einreichung Vorlage für Sitzung Magistrat:	Dienstag	,den	1. März 2022	
Sitzung Magistrat:	Dienstag	,den	8. März 2022	
Auftragserteilung (Vergabe) bis:	Donnerstag	,den	17. März 2022	max. 30 Kalendertage (§ 10, 6;VOB A) Bindefrist ca. 12 Werktagen (§ 5, 2;VOB B)
Bindefrist:	Donnerstag	,den	17. März 2022	
(Bestellungen direkt nach Auftragsvergabe)				Wird keine Ausführungsfrist vereinbart, so hat der AN innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung zu beginnen.
Beginn Arbeitsvorbereitung:	Montag	,den	25. April 2022	
Baubeginn Kanalsanierung Eltville-Kernstadt: (in Abhängigkeit von vorab Fertigstellung offene Bauweise)	Montag	,den	2. Mai 2022	
Fertigstellung Kanalsanierung Eltville-Kernstadt: (in Abhängigkeit von der Witterung)	Freitag	,den	30. September 2022	Ggfs. sind längere Lieferfristen zu berücksichtigen. -> hier ab April Vorab-TV/Kalibrierung und Material-Bestellungen

Ansatz Zeit Schlechtwetter/Feiertage:	0,4 Monate
Ansatz Vorlaufzeit Bestellungen:	-
Ansatz Arbeitsvorbereitung:	0,2 Monate
Ansatz reine Bau-/Sanierungszeit:	4,5 Monate
Ansatz anrechenbare Kosten:	ca. 420.000 € netto
Ansatz Bau-/Sanierungszeit:	98,0 Arbeitstage
	138,0 Wochentage
	19,7 Kalenderwochen
	4,5 Monate
Gesamtzeit von Baubeginn bis Bauende:	5,0 Monate