

Gemeinde ERZHAUSEN

BESCHLUSS

der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

vom Donnerstag, den 09.03.2023.

2. **Neubau Kita Hainpfad Bericht zum Sachstand der Vergaben**

Drucksache VII/151

Frau Lange informiert darüber, dass man zwischen der ZAVS (Zentrale Auftrags Vergabe Stelle), dem Architekten Herrn Braun und der Leiterin des Fachbereichs 3 Frau Gärtner die Vergabe für die Zimmerarbeiten abgestimmt und veröffentlicht hat. Fünf weitere Gewerke sind aktuell in Abstimmung. Die Abstimmung erfordert gegenüber der vorgelegten Planung 15 Tage mehr, lässt aber nach hinten immer noch 40 Tage Puffer. Die höheren Kosten im Leistungsverzeichnis gegenüber dem vorgestellten Leistungsverzeichnis sind teilweise durch das Vorziehen von Gewerken begründet, die bei späteren Vergaben als Kostenblock entfallen, es verbleibt aber eine rechnerische Kostensteigerung für das erste Gewerk von ca. 6%.

Der Tagesordnungspunkt verbleibt im Ausschuss und es wird in regelmäßigen Abständen über den Sachstand informiert.

Beratungsergebnis: Ohne Abstimmung