

	Vergabe- nummer	Vergabe- paket	Gewerk	Kostenberechnung		Veröffent-lichung		Planungs- büro	Vor- ankündi- gung	Übergabe an AG	Kontrolle durch AG	Veröffent- lichung	Angebots- frist	Submission	Angebots- auswertung	Vergabe- vorschlag	Versand Vor- kündigun- g	Vorlage bis	Auftrags- erteilung	Absagen	Zuschlag	Auftrags- summe Badeplatte	Auftrags- summe Kinderbec- ken	Maßnahmenb- eginn	
				Badeplatte	Kinder- becken	National	EU																		2024
Baugewerke			Abbruch	0,00		X		ABS		KW 04-24	14 Tage	KW 06-24	14 Tage	22.02.2024	14 Tage	08.03.2024								Ab KW 10-24	
			Rohbau / BE	0,00			X	ABS		KW 05-24	14 Tage	KW 07-24	30 Tage	20.03.2024	14 Tage	03.04.2024									
			Edelstahlbecken MZB + KIB	0,00			X	ABS		KW 06-24	14 Tage	KW 08-24	30 Tage	26.03.2024	14 Tage	09.04.2024									
			Zimmer- und Dachdeckerarbeiten	0,00				ABS		KW 09-24	14 Tage	KW 11-24	30 Tage	17.04.2024	14 Tage	01.05.2024									
			Vorgehängte hinterlüftete Fassade	0,00				ABS		KW 09-24	14 Tage	KW 11-24	30 Tage	17.04.2024	14 Tage	01.05.2024									
			Trockenbau	0,00				ABS		KW 18-24	14 Tage	KW 20-24	30 Tage	19.06.2024	14 Tage	03.07.2024									
			Estrich	0,00				ABS		KW 18-24	14 Tage	KW 20-24	30 Tage	19.06.2024	14 Tage	03.07.2024									
			Zementputz	0,00				ABS		KW 18-24	14 Tage	KW 20-24	30 Tage	19.06.2024	14 Tage	03.07.2024									
			Abdichtungs- und Fliesenarbeiten	0,00				ABS		KW 18-24	14 Tage	KW 20-24	30 Tage	19.06.2024	14 Tage	03.07.2024									
			Umkleiden und Trennwände	0,00				ABS		KW 24-24	14 Tage	KW 26-24	30 Tage	07.08.2024	14 Tage	21.08.2024									
			Schwimmbadtechnische Ausrüstung	0,00				ABS		KW 04-24	14 Tage	KW 04-24	30 Tage	27.02.2024	14 Tage	12.03.2024									
																						0,00			
TGA			Badewassertechnik	0,00			X	VA		KW 03-24															
			Heizung	0,00				VA		KW 04-24															
			Lüftung	0,00				VA		KW 04-24															
			Sanitär	0,00				VA		KW 04-24															
			ELT / Beleuchtung / Blitzschutz	0,00				VA		KW 04-24															
																							0,00		
Außenanlagen			Pflasterarbeiten	0,00				ABS		KW 30-24	14 Tage	KW 32-24	30 Tage	04.09.2024	14 Tage	18.09.2024									
			Außenanlagen	0,00				F5		KW 12-24															
Summen				0,00																				0,00	
					0,00																			0,00	
				0,00	0,00																			0,00	
			Gesamtsumme	0,00	0,00																			0,00	

1. Sitzung	Magistrat/VA	02.11.2023	Vorlage bis	27.10.2023
2. Sitzung	Magistrat/VA	09.11.2023	Vorlage bis	03.11.2023
3. Sitzung	Magistrat/VA	30.11.2023	Vorlage bis	24.11.2023
4. Sitzung	Magistrat/VA	07.12.2023	Vorlage bis	01.12.2023
5. Sitzung	Magistrat/VA	21.12.2023	Vorlage bis	15.12.2023
2024				
1. Sitzung	Magistrat/VA	11.01.2024	Vorlage bis	-
2. Sitzung	Magistrat/VA	25.01.2024	Vorlage bis	-
3. Sitzung	Magistrat/VA	01.02.2024	Vorlage bis	25.01.2024
4. Sitzung	Magistrat/VA	15.02.2024	Vorlage bis	08.02.2024
5. Sitzung	Magistrat/VA	29.02.2024	Vorlage bis	22.02.2024
6. Sitzung	Magistrat/VA	14.03.2024	Vorlage bis	07.03.2024
7. Sitzung	Magistrat/VA	04.04.2024	Vorlage bis	28.03.2024
8. Sitzung	Magistrat/VA	18.04.2024	Vorlage bis	11.04.2024
9. Sitzung	Magistrat/VA	02.05.2024	Vorlage bis	25.04.2024
10. Sitzung	Magistrat/VA	16.05.2024	Vorlage bis	09.05.2024
11. Sitzung	Magistrat/VA	06.06.2024	Vorlage bis	30.05.2024
12. Sitzung	Magistrat/VA	20.06.2024	Vorlage bis	13.06.2024

ABS
 TGA-Planung
 ABS
 Vom AG zu bestimmen

 EU-Vergabe 30 Tage Angebotsfrist