

Sachstandsbericht

- öffentlich -

Drucksache: VL-183/2020 52. Ergänzung

Fachbereich: Technische Dienste

Beratungsfolge

Stadtverordnetenversammlung

Termin

03.09.2026

Sanierung Stadion A-Platz

hier: Sachstand - Stadion A-Platz und Multifunktionsgebäude

a) Erläuterung:

Sachstand Stadion - Außenanlagen

Der Baufortschritt im Stadion ist weit vorangeschritten. Der Rasen wurde angesät, und die Herstellung des Asphaltuntergrunds für die Laufbahn ist abgeschlossen. In den letzten Wochen konzentrierten sich die Arbeiten auf den hinteren Bereich: Die Zufahrtsrampe wurde erstellt und die letzten Böschungsbereiche modelliert.

Der Kunststoffbelag der Firma Polytan wird in den Kalenderwochen 36 bis 38 aufgebracht. Da hierfür eine stabile Wetterlage erforderlich ist, lässt sich der genaue Abschluss dieser Arbeiten derzeit noch nicht verbindlich terminieren. Zunächst wird der schwarze Kunststoffbelag aufgetragen, anschließend folgen die rote Einfärbung sowie abschließend die Markierungen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Arbeiten im Laufe des Septembers abgeschlossen werden können.

Parallel dazu arbeitet die Firma Klei an der Garage. Hier stehen noch das Setzen der Tore, die Dachabdichtung sowie die Dachbegrünung aus. Ebenfalls ausstehend ist der Einbau der Zäune. Diese Arbeiten erfolgen zeitgleich mit den Maßnahmen an der Laufbahn.

Verzögerungen sind bislang nicht bekannt – die Fertigstellung des Stadions wird für Ende Oktober erwartet.