

**Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte  
um eine Krippengruppe  
Lützelwiger Straße 7a, 34576 Homberg - Caßdorf**

**Bauherr: Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze)  
Rathausgasse 1, 34576 Homberg (Efze)**

## **Sachstandsbericht Ende Januar 2020**

- Die Fenster- und Außentüren im Neubau und Teilen des Altbaus sind eingebaut
- Die Innenputzarbeiten im Neubau sind fertiggestellt
- Die Trockenbauarbeiten im Neubau sind größtenteils fertiggestellt.
- Fußbodenheizung ist vor Weihnachten verlegt worden, ebenso ist der Estrich im Neubau gelegt. Die Heizung wird auf das neue System umgestellt, sobald das Wetter es zulässt.
- Elektro: Die Grundbeleuchtung im Neubau ist in den Abhangdecken eingebaut und verlegt. Die Rohinstallationen im Neubau sind hergestellt
- In den nächsten Wochen beginnen Maler und Bodenlegearbeiten. Im Anschluss erfolgt die Installation der Küche und der Einbau der Innentüren.
- Für den Außenbereich der KiTa und die Möblierung im Innern liegen keine abgestimmten Vorgaben über die (Grund-)Ausstattungen vor. Daher erfolgt hier derzeit ein Annäherungsprozess zwischen Nutzerwünschen und Bauherrnbudget.  
  
Sobald dies erfolgt ist wird die vom Nutzer gewünschte nochmalige Überplanung des Außenbereichs in Angriff genommen und im Anschluss kann die Ausstattung Ausgeschrieben werden.

Aufgestellt: C.Hess(Dipl.-Ing. Architekt)  
Neuenstein, im Januar 2020