

Sachstandsbericht

- öffentlich -

Drucksache: SB-7/2021

Fachbereich: Technische Dienste

Beratungsfolge

KJSI

Termin

03.02.2021

Erweiterung KiTa Caßdorf hier: Sachstand Januar 2021

a) Erläuterung:

Die Fenster- und Außentüren im Neubau und Teilen des Altbaus sind eingebaut

Die Innenputzarbeiten im Neubau sind fertiggestellt

Die Trockenbauarbeiten im Neubau sind größtenteils fertiggestellt.

Die Fußbodenheizung ist vor Weihnachten verlegt worden, ebenso ist der Estrich im Neubau gelegt. Die Heizung wird auf das neue System umgestellt, sobald das Wetter es zulässt.

Die Grundbeleuchtung im Neubau ist in den Abhangdecken eingebaut und verlegt.
Die Rohinstallationen im Neubau sind hergestellt

In den nächsten Wochen beginnen Maler und Bodenbelagsarbeiten. Im Anschluss erfolgt die Installation der Küche und der Einbau der Innentüren.

Für den Außenbereich der KiTa und die Möblierung im Innern liegen keine abgestimmten Vorgaben über die (Grund-)Ausstattungen vor. Daher erfolgt hier derzeit ein Annäherungsprozess zwischen Nutzerwünschen und Bauherrenbudget.

Sobald dies erfolgt ist wird die vom Nutzer gewünschte nochmalige Überplanung des Außenbereichs in Angriff genommen und im Anschluss kann die Ausstattung ausgeschrieben werden.

Anlage(n):

1. Aktualisierter Baustandsbericht BV KiTa Caßdorf