

# Zeitplan

## Planungswerkstatt Homberg (Efze)

	Teilprojekt Rathaus, Rathausgasse 1	Teilprojekt Obertorstraße 1 (temporäre Nutzung)	Teilprojekt Obertorstraße 5
		3 Teilprojekte: EG, I. OG, II. OG	EG Gemeinschaftskasse, I. OG Kämmerei, II. OG Zentralverwaltung
II. Quartal 2019			Untersuchung Architekturbüro Gerlach
Aug 19		Vergabe Planungsleistungen für Ausbau II. OG, Interessenbekundungsverfahren. Planung einschl. Ausführungsplanung, Ausschreibung bis Ende 2020	
I. Quartal 2020	Kostenschätzung Planungsleistungen. Vergabe der Organisation Architektenwettbewerbs mit externer Begleitung. Europaweite Ausschreibung. Umsetzung Wettbewerb bis Ende 2020		Vergabe der Planung d. Interessenbekundungsverfahren. Planung einschl. Ausführungsplanung, Ausschreibung bis Jahresende 2020
Jan 21		Echter Baubeginn 2. OG	
Anfang 2021	Vergabe der Planungsleistungen		
Sep 21		Fertigstellung 2. OG	Echter Baubeginn Obertorstraße 5
Okt 21		Umzug Bgm. und Vorzimmer in 2. OG	Fertigstellung Gebäude Obertorstraße 5
Nov 21			Umzug Gemeinschaftskasse, Kämmerei, EDV, Zentralverwaltung in Gebäude Obertorstraße 5
Dez 21	Rathaus bis zum 31.12.2021 räumen		
Anfang 2022	Echter Baubeginn Umbau Rathaus, Rathausgasse 1		
	<b>Gebäude Obertorstraße 4 (Standesamt / Wirtschaftsförderung)</b>	Das Gebäude wird bis zur Fertigstellung Rathausgasse 1 weiter als Bürofläche genutzt.	