

## BESCHLUSS

aus der 12. Sitzung  
des Bauausschusses  
am Montag, 08.05.2023

---

### Öffentliche Sitzung

<b>Zu TOP 4.</b> Sachstandsbericht Baumaßnahmen Schulen
--

Frau Weber teilt mit:

- Das Gerüst an der **Johann-Heinrich-Alsted Schule** wurde nun abgebaut und bis auf einige Restarbeiten ist die Schule fertig. Der 1. Bauabschnitt der Außenanlage startet in den Sommerferien.
- Die Außenanlage der **Holderbergschule** wird in den nächsten vier Wochen fertiggestellt sein. Anschließend wird die Verwaltung in die neue Aula ausgelagert und in den Herbstferien wird mit der Verwaltungssanierung begonnen.
- Die Parkplätze der **Kaufmännischen Schule** sind fertig.
- An der **Gewerblichen Schule Dillenburg** habe man mit den Erdarbeiten für den Kopfbau begonnen.
- An der **Theodor-Heuss-Schule** sei man weiter im Plan und die Möbel seien weitestgehend ausgesucht. Der Umzug sei für die Sommerferien geplant.
- An der **Carl-Kellner-Schule** habe man im Verwaltungsbau mit der Schadstoffsanierung begonnen. Die Abrissarbeiten beginnen in den Sommerferien. Zuwegung etc. wird in diesem Zusammenhang angepasst.
- An der **Johannes-Gutenberg-Schule** sind die Bauabschnitte 4 und 5 am Laufen und die Schüler sind derzeit in 19 Containern untergebracht. Zu den Sommerferien 2024 wolle man die Maßnahme fertigstellen.