



Mitteilungsvorlage	
- öffentlich -	
MI-46/2022	
Abteilung	Bauen, Liegenschaften und Umwelt
Fachbereich	Planen und Bauen
Datum	29.05.2022

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt - und Finanzausschuss	30.05.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	30.05.2022	zur Kenntnis
Planungs- und Bauausschuss	30.05.2022	zur Kenntnis
Gemeindevertretung	02.06.2022	zur Kenntnis

Betreff:

Neubau der Kita in Seckmauern

Bezug nehmend auf die MI 26/2022 vom 21.03.2022 wird zum Fortgang wie folgt berichtet:

Nach dem am 21.04.2022 stattgefundenen Richtfest konnten die Rohbauarbeiten inzwischen abgeschlossen werden. Ein längerer Klärungsprozess ergab sich bei den Fenstern und den Außentüren, für die der Gemeindevorstand nunmehr ein größeres Nachtragsangebot über rund 80.000 € freigegeben hat. Die Lieferung und Montage ist frühestens Ende August 2022 möglich. Um einen längeren Stillstand zu vermeiden, wurde der Baukörper mit einem provisorischen Wetterschutz versehen, so dass der Innenausbau weitergehen kann. Durch den späteren Einbau der Fenster und Türen sind allerdings zusätzliche Anpassungsarbeiten erforderlich, die der Gemeindevorstand als „kleineres Übel“ akzeptiert hat. Die freigegebenen Kostennachträge belaufen sich inzwischen auf insgesamt rund 170.000 € (einschließlich der vorerwähnten 80.000 €). Eine weitergehende Klärung zur zeitlichen und finanziellen Entwicklung der Maßnahme war leider noch nicht möglich, so dass nach wie vor Unwägbarkeiten bestehen. Der Gemeindevorstand wird fortlaufend informiert.

Der Bürgermeister