



<b>Mitteilungsvorlage</b>	
<b>- öffentlich -</b>	
<b>MI-39/2022</b>	
Abteilung	Bauen, Liegenschaften und Umwelt
Fachbereich	Planen und Bauen
Datum	09.05.2022

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	09.05.2022	zur Kenntnis
Haupt - und Finanzausschuss	30.05.2022	zur Kenntnis
Planungs- und Bauausschuss	30.05.2022	zur Kenntnis
Gemeindevertretung	02.06.2022	zur Kenntnis

**Betreff:**

**Fortgang der Baumaßnahmen auf dem Friedhof Lützel-Wiebelsbach**

Mit den Bauarbeiten zur Umgestaltung des Fußverbindungsweges auf dem Friedhof Lützel-Wiebelsbach wurde bekanntlich bereits im Dezember 2021 begonnen. Nach Abschluss der Erdarbeiten konnte die Maßnahme bis dato nicht weitergeführt werden, da zunächst die Verlegearbeiten für die Erdwärmeheizung im Zusammenhang mit dem Kirchenanbau erfolgen sollten. Wie die Evangelische Kirchengemeinde bzw. der beauftragte Architekt nunmehr mitgeteilt hat, wird für die Kirchenheizung jetzt eine andere Lösung angestrebt. Seitens der Verwaltung wurde darauf gedrängt, dass die Arbeiten zur Weggestaltung zeitnah aufgenommen werden. Nach Mitteilung des Architekten findet hierzu am 12.05.2022 ein Abstimmungstermin mit der Fa. Fischer (Ausführung Fußweg) und dem von der Kirchengemeinde beauftragten Rohbauunternehmen statt mit dem Ziel, die Wegebauarbeiten vorzuziehen und schnellstmöglich mit der Ausführung zu beginnen.

Der Bürgermeister