

Hochwassermatrix Massnahmen und Sachstände

Stand: 07.02.2023

Usa Fließrichtung vom Waldschwimmbad kommend	
Maßnahme	Sachstand
Heckenwuchs und Kleingehölz aus dem Bachlauf bis zur ersten Brücke nehmen	Arbeiten ausgeführt
Im Bereich der Schrebergärten werden aktuell von der zweiten Brücke die Uferbefestigungen aus natürlichen Materialien neu erstellt, sowie Heckenbewuchs im Bachlauf verjüngt (auf Stock)	Arbeiten ausgeführt
Im Bereich Bahnhofstraße 96 ffg. werden Pflanzung am Bachlauf entlang auf Stock gesetzt	Auftrag ist erteilt, Ausführungsbeginn 01.02.2023
Zwischen Gärtenereiweg und Stabelsteiner Weg und werden abgestorbene Erlen entfernt (Klettertechnik)	Arbeiten ausgeführt
Renaturierungsbereich ab „Untere Us“, unterhalb EDEKA bis kurz vor Westerfeld teilweise freischneiden und „ausdünnen“	Die Massnahmen müssen hier mit der UWB und UNB vorab besprochen und genehmigt werden. Termin noch offen
Ab dem Rechteckprofil Wirtschaftsweg bis Einlauf Mühlstraße werden die Weiden auf Kopfweiden geschnitten und Gehölze im Überschwemmungsbereich und Gewässerrandstreifen auf Stock gesetzt.	Arbeiten ausgeführt
Direkt vor dem oberen Rechteckbauwerk wird nach Freigabe der UWB ein Vorrechen montiert werden	Genehmigung liegt vor, Fachingenieur ist an der Ausschreibung, Umsetzung kurzfristig
Es werden zwei Stahlgitterrechen, wie vor dem Einlauf in der Usastraße, nach Freigabe der UWB montiert	Genehmigung liegt vor, Fachingenieur ist an der Ausschreibung, Umsetzung kurzfristig
Wiesenfläche zwischen Weg und Bachlauf teilweise in Privatbesitz, hier gibt es den Wunsch, dieses Fläche zu pachten oder zu kaufen.	Verhandlungen mit Eigentümer noch zu führen, UWB will direkt Kontakt mit Eigentümer
Einlaufbereich mit Wasserbausteinen auskleiden um noch größere Erdausspülungen zu verhindern	Genehmigung liegt vor, Fachingenieur ist an der Ausschreibung, Umsetzung kurzfristig
Hochwasserwarnsystem mittels Sensortechnik umsetzen.	Die Firma m2m ist beauftragt, Umsetzung kurzfristig Mit der Firma melita.io ist eine Grundstücknutzungsvertrag abgeschlossen worden, bezüglich der Dachfläche Tanssportzentrum 31.01.2023 Firma Melita.io hat die Richtfunkantenne samt benötigter Anschlüsse montiert 07.02.2023 Ortstermin zur Festlegung der Umsetzung der zweier Sensoren und der Richtfunkverbindung. Termin mit Stadtbrandinspektor sowie Baubetriebshof bezüglich der Alarmierungsgruppen erfolgt kurzfristig.
Bachsohlen tiefer legen	Mit der UWB muss abgestimmt werden, wie eine Bachsohlenräumung umgesetzt werden kann. Soll im Zuge der Bachberäumung oder der Brückensanierung U16 erfolgen.
Räumung Bachverrohrung	Die Bachverrohrung der Usa wird komplett in 2023 geräumt. Angebotseinholung ist angelaufen

Häuserbach Fließrichtung von Wassertretanlage R.a.B. kommend	
Maßnahme	Sachstand
Im Bereich Rückseite Dörrwiese wird großflächig freigeschnitten (Weiden als Kopfweide und Heckenwuchs auf Stock gesetzt)	Ausführung erfolgt. Schnittgut Abtransport so bald die Wiese abgetrocknet ist.
Biberdamm	Drainageablauf als Stauhöhenbegrenzung wurde am 23.11.2022 unter Aufsicht der UNB eingebaut. Zwischenzeitlich wird die Ablaufhöhe von 100cm auf 80cm tiefer gelegt. Schwemmgut und Dammverlängerung auf der Wiese werden mindestens einmal pro Woche entfernt. Gefälle des Drainagerohrs soll noch erhöht werden. In der KW 6/2023 wird in Abstimmung mit RP, UNB und UWB zusätzlich ein Umgehungsgerinne angelegt.
Auf den Rückseite der Hausnummern 14 & 8 werden Weiden als Kopfweide und Gehölze auf Stock gesetzt. Im Bereich der Hausnummer 8 geschieht dieses als Vorbereitung für die Ufersicherung mittels Wasserbausteine im Sommer 2023	Ausführung erfolgt.

Arnsbach Fließrichtung vom Grünwiesenweiher kommend	
Maßnahme	Sachstand
Im Bereich der K723 soll eine Rückstaufläche mittels Rechteckprofil und Damm erstellt werden.	Die Planung einer Dammlösung ist der UWB nochmals im Dezember 2023 vor Ort vorgestellt worden. Ein Statikbüro erstellt aktuell einen Entwurf mit Erläuterungsbericht und wird hier eine Berechnung des Anstaudammes sowie ein LV erstellen.
Bachlauf reinigen und Rückschnitt Uferbegleitgehölze "Rödersbach" bis Kreisel	Auftrag ist erteilt, Ausführungsbeginn 01.02.2023
Bachlauf gegenüber "Wolfsgasse" punktueller Reinigung von Schwemmgut	Ausführung erfolgt.

Allgemeine Themen	
Bürgerinformationsveranstaltung Hochwasser	Bürgerinformationsveranstaltung am 24.02.2023, 19:30 Uhr im Bürgerhaus Neu-Anspach
Informationsschreiben an die Anlieger der Bachläufe	Von Seiten der Stadtverwaltung wurde ein Informationsschreiben erstellt, welches aktuell an die angrenzenden Wohnbebauungen verteilt wird.
Rückstaubecken	Der Rückstaubeckenentwurf von Herrn Homm wurde an das Planungsbüro KC-Becker gesendet