

Bitte beachten Sie, dass der ursprüngliche Beschlussvorschlag in den Vorlagen im Beratungsgang nicht verändert wird. Abweichende Beschlüsse der befassenen Gremien können Sie den Anlagen, Niederschriften oder den Beschlussauszügen im Gremienportal entnehmen.



STADT  
NIDDERAU

## Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

### VL-85/2022 4. Ergänzung

Fachbereich:	60 FB Stadtentwicklung und Bauwesen
Fachdienst:	60.3 FD Hochbau
Sachbearbeiter/in:	Anke König
Datum:	11.05.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Ortsbeirat Eichen	16.05.2023	zur Kenntnis

### **Betreff:**

**Sachstandsbericht – KiTa Anbau Eichen und Belegung Nidderhalle**

### **Mitteilung / Information:**

Sehr geehrter Damen und Herren,

der erste Bauabschnitt der KiTa Eichen (Anbau Bestand) wird zur KW 23 fertiggestellt sein. Nach Fertigstellung erfolgen die Genehmigungen des Main-Kinzig-Kreis und des Landes Hessen für den Betrieb. Dies kann erst nach vollständiger Einrichtung dieses Gebäudeabschnitts erfolgen. Da hierfür seitens der zu genehmigenden Behörden vorab keine Termine genannt werden, ist auch eine Benennung des Datums für die Belegung der Halle derzeit nicht möglich. Wir gehen aber derzeit von einer Möglichkeit ab Ende Juni aus.

Der zweite Bauabschnitt (Umbau im Bestand, Neugestaltung Außengelände) ist abhängig vom internen Umzug der KiTa. Die Neugestaltung des Außengeländes beginnt ab Anfang Juni. Die Umbaumaßnahmen im Bestand können erst nach Bezug des Anbaus erfolgen, da sonst nicht ausreichend Räume für den Betrieb zur Verfügung stehen.

Freundlichen Grüße  
im Auftrag

Anke König  
Hochbau

### **Freigabe:**

gez. Andreas Bär  
Dezernatsleiter/in

gez. Bernd Dassinger  
FB-Leiter/in

gez. Anke König  
FD-Leiter/in / Sachbearbeiter/in