

**Zu TOP 3: Bericht der Stadtverwaltung zum Stand der Planung -
Jugendraum Ostheim**

Vorlagen-Nr. 0815/2002

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung erklärt den jetzigen Sachstand (z.B. Verlauf Ausschreibung, erwarteter Baubeginn...)

Beschluss:

Leider wurde durch die zögerliche Bearbeitung der Planung ein Architektenwechsel erforderlich (Auflösungsvertrag).

Das neue Architekturbüro will lt. Auskunft von Frau Rölling am 22.04.2003 die Gesamtplanung vorstellen.

Man geht davon aus, dass Ausschreibung und Vergabe bis zur 26. Kalenderwoche (Ende Juni 2003) möglich sind, so dass Baubeginn für die 27. Kalenderwoche vorgesehen ist.

Derzeit wird durch die Architektin eine Fertigstellung für Ende Oktober 2003 angestrebt.

Da die Ostheimer Zeltkerb im ersten September Wochenende diesen Jahres stattfindet, ist der späte Fertigstellungstermin sehr bedauerlich. Die Architektin muss unbedingt auf diesen Umstand hingewiesen werden. Sollte keine frühere Fertigstellung möglich sein, so muss zumindest ein ansehnlicher Zustand der Baustelle gewährleistet sein, der keine Gefahren darstellt und die Feierlichkeiten nicht behindert.

Der vorliegende Lageplan ist unzutreffend. Frau Rölling und Herr Hartenfeller werden kurzfristig den genauen Standort des Jugendhauses abklären und den Ortsbeirat informieren.