

VORLAGE

an die  
Stadtverordnetenversammlung

Eingang		DS.-Nr.	<b>627/ 16- 21</b>
AuslB	ÄR	SozJA	KSSpA
PBUA	OBR	HuFA	StV

**Betreff:** **Kostenüberwachung von größeren Projekten  
hier: Bericht über Kosten- und Terminentwicklung der laufenden Projekte  
-Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme**

**M-Nr.:** 317 / 19

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehenden Bericht zur Kenntnisnahme zu:

**Beschlussvorschlag:**

**Kenntnisnahme**

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zum Stand der Kosten und Termine der laufenden größeren Projekte für das 3. Quartal 2019 zur Kenntnis.

**Bericht:**

**A. Ausgangslage**

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.09.2016 beschlossen ein Überwachungsinstrument der Kosten von größeren Projekten zu erarbeiten. Hierbei sollen die Kostenentwicklungen und -abweichungen transparent dargestellt und zeitliche Verschiebungen ersichtlich werden.

**B. Umsetzung**

Es ist vorgesehen der Stadtverordnetenversammlung vierteljährlich (Sitzungen im März, Juni, September und Dezember) eine Berichtsvorlage zur Kenntnis vorzulegen.

Die Aufnahme von Projekten in die Berichtsvorlage wird spätestens mit Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) erfolgen, da grundsätzlich mit dieser Leistungsphase die Kosten und auch die Termine erst genauer dargestellt werden können.

Zurzeit trifft dies bei folgenden Projekten zu:

Maßnahme /Projekt	Genehmigtes Gesamtbudget	Beschluss	Investitionsnr.
Alexander-von-Humboldt-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	34.600.000 €	DS-Nr. 235/16-21 vom 23.11.2017	03052810AJ
Borngrabenschule – Sanierung Sporthalle	3.000.000 €	DS-Nr. 270/16-21 vom 14.12.2017	03042700AC
Gerhart-Hauptmann-Schule – Sanierung 3-Feldsporthalle	4.750.000 €	DS-Nr. 334/16-21 vom 17.05.2018, DS-Nr. 597/16-21 vom 24.10.2019	03022251AF
Sophie-Opel-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Außenanlagen	43.600.000 €	DS-Nr. 115/16-21 vom 24.11.2016 DS-Nr. 195/16-21 vom 24.05.2017	03052850AA

### Gerhart-Hauptmann-Schule; Sanierung der 3-Feldsporthalle:

Bei der Sanierung der 3-Feldsporthalle wird sich die Bauzeit verlängern. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich erst im Februar 2020 möglich sein. Geplant war Ende 2019. Mit den Nutzern wurde dies abgestimmt.

Die Bauzeitenverlängerung ergibt sich aufgrund der Witterung der letzten Monate (z.B. längere Trocknungszeiten des Estrichs).

Da die Maßnahme vor zum 31.12.2020 abgeschlossen wird, hat die Bauzeitenverlängerung keine Auswirkung auf die Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramms des Landes Hessen.

### **Anlagen**

Anlage 1: Bericht über Kostenstand zum 30.09.2019

Anlage 2: Terminübersicht Projekte zum 30.09.2019

Rüsselsheim am Main, den 19.11.2019

Udo Bausch  
Oberbürgermeister