

Bericht über Kostenstand zum 30.06.2020

Maßnahme / Projekt	genehmigtes Budget	Kostenberechnung	Risikopuffer / Baupreissteigerung etc.	Aufträge		Erwartungen (Prognosen, unbeauftragte Anteile der KB etc.)	Kostenstand (Aufträge und Erwartungen)	Differenz KB + Kostenstand	bezahlt		Erläuterung
Alexander-von-Humboldt-Schule, Erweiterungsbau und Sanierung	34.600.000 €	29.600.000 €	1.500.000 €	24.400.000 €	73,72%	8.700.000 €	33.100.000 €	3.500.000 €	11.500.000 €	34,74%	
Borngrabenschule, Sanierung Sporthalle	3.000.000 €	2.700.000 €	124.000 €	2.856.000 €	99,30%	20.000 €	2.876.000 €	176.000 €	1.637.000 €	56,92%	
Sophie-Opel-Schule, Neubau und Sanierung inkl. Sportanlage	43.600.000 €	41.950.000 €	100.000 €	36.500.000 €	83,91%	7.000.000 €	43.500.000 €	1.550.000 €	16.000.000 €	36,78%	
Kita Hans-Sachs-Straße, Neubau	6.000.000 €	4.500.000 €	1.500.000 €	184.000 €	4,09%	4.316.000 €	4.500.000 €	- €	21.000 €	0,47%	**
Kita Georg-Jung-Straße, Neubau	6.000.000 €	4.500.000 €	1.500.000 €	183.000 €	4,07%	4.317.000 €	4.500.000 €	- €	21.000 €	0,47%	**

** Hinweis: die Kostenberechnungen der beiden Kita-Neubauten liegen noch nicht vor, es handelt sich hierbei um Kostenannahmen