

## Bericht über Kostenstand zum 31.12.2019

Maßnahme / Projekt	genehmigtes Budget	Kostenberechnung	Risikopuffer / Baupreissteigerung etc.	Aufträge		Erwartungen (Prognosen, unbeauftragte Anteile der KB etc.)	Kostenstand (Aufträge und Erwartungen)	Differenz KB + Kostenstand	bezahlt		Erläuterung
Alexander-von-Humboldt-Schule, Erweiterungsbau und Sanierung	34.600.000 €	29.600.000 €	919.000 €	20.758.000 €	61,63%	12.923.000 €	33.681.000 €	4.081.000 €	7.600.000 €	22,56%	ca. 1,14 Mio. Euro für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
Gerhart-Hauptmann-Schule, Sanierung 3-Feldsporthalle	4.750.000 €	4.300.000 €	20.000 €	4.657.000 €	98,46%	73.000 €	4.730.000 €	430.000 €	2.312.000 €	48,88%	
Borngrabenschule, Sanierung Sporthalle	3.000.000 €	2.700.000 €	165.000 €	2.793.000 €	98,52%	42.000 €	2.835.000 €	135.000 €	754.000 €	26,60%	
Sophie-Opel-Schule, Neubau und Sanierung inkl. Sportanlage	43.600.000 €	41.950.000 €	370.000 €	27.900.000 €	63,45%	16.070.000 €	43.970.000 €	2.020.000 €	10.600.000 €	24,11%	ca. 1,35 Mio Euro für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes