

Bericht über Kostenstand zum 30.09.2020

Maßnahme / Projekt	genehmigtes Budget	Kostenberechnung	Risikopuffer / Baupreissteigerung etc.	Aufträge	Aufträge	Erwartungen (Prognosen, unbeauftragte Anteile der KB etc.)	Kostenstand (Aufträge und Erwartungen)	Differenz KB + Kostenstand	bezahlt	Erläuterung
Alexander-von-Humboldt-Schule, Erweiterungsbau und Sanierung	34.600.000 €	29.600.000 €	1.224.000 €	25.326.000 €	75,88%	8.050.000 €	33.376.000 €	3.776.000 €	15.700.000 €	47,04%
Borngrabenschule, Sanierung Sporthalle	3.000.000 €	2.700.000 €	84.500 €	2.900.000 €	99,47%	15.500 €	2.915.500 €	215.500 €	2.100.000 €	72,03%
Sophie-Opel-Schule, Neubau und Sanierung inkl. Sportanlage	43.600.000 €	41.950.000 €	138.000 €	39.706.000 €	90,78%	4.032.000 €	43.738.000 €	1.788.000 €	17.850.000 €	40,81%
Kita Hans-Sachs-Straße, Neubau	6.000.000 €	4.500.000 €	1.500.000 €	205.000 €	4,56%	4.295.000 €	4.500.000 €	- €	46.000 €	1,02% **
Kita Georg-Jung-Straße, Neubau	6.000.000 €	4.500.000 €	1.500.000 €	209.000 €	4,64%	4.291.000 €	4.500.000 €	- €	40.000 €	0,89% **

** Hinweis: die Kostenberechnungen der beiden Kita-Neubauten liegen noch nicht vor, es handelt sich hierbei um Kostenannahmen