

Bericht über Kostenstand zum 30.06.2019

Maßnahme / Projekt	genehmigtes Budget	Kostenberechnung	Risikopuffer / Baupreissteigerung etc.	Aufträge		Erwartungen (Prognosen, unbeauftragte Anteile der KB etc.)	Kostenstand	Differenz KB + Kostenstand	bezahlt		Erläuterung
Alexander-von-Humboldt-Schule, Erweiterungsbau und Sanierung	34.600.000 €	29.600.000 €	2.642.000 €	17.493.000 €	54,74%	14.464.000 €	31.957.000 €	2.358.000 €	5.190.000 €	16,24%	
Gerhart-Hauptmann-Schule, Sanierung 3-Feldsporthalle	4.500.000 €	4.300.000 €	- 128.000 €	4.387.000 €	94,79%	241.000 €	4.628.000 €	328.000 €	1.244.000 €	26,88%	Budget überschritten
Borngrabenschule, Sanierung Sporthalle	3.000.000 €	2.700.000 €	201.000 €	2.495.000 €	89,14%	304.000 €	2.799.000 €	99.000 €	265.000 €	9,47%	
Sophie-Opel-Schule, Neubau und Sanierung inkl. Sportanlage	43.600.000 €	41.950.000 €	1.664.000 €	26.055.000 €	62,13%	15.881.000 €	41.936.000 €	- 14.000 €	6.796.000 €	16,21%	