



Vorlage an die
Stadtverordnetenversammlung

| | |
|---------------------|------------|
| Drucksache | |
| - öffentlich - | |
| DS-216/21-26 | |
| Datum | 19.05.2022 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| Magistrat | 24.05.2022 | beschließend |
| Planungs-, Bau- und Umweltausschuss | 07.07.2022 | beschlussempfehlend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 12.07.2022 | beschlussempfehlend |
| Stadtverordnetenversammlung | 21.07.2022 | beschließend |

Betreff:

Kostenüberwachung von größeren Projekten

hier: Bericht über Kosten- und Terminentwicklung der laufenden Projekte

Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme

Der Magistrat beschließt den Entwurf der Beschlussvorlage zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung.

Beschlusstext:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zum Stand der Kosten und Termine der laufenden größeren Projekte für den Stand: März 2022 zur Kenntnis.

Begründung:

A. Ausgangslage

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.09.2016 beschlossen ein Überwachungsinstrument der Kosten von größeren Projekten zu erarbeiten. Hierbei sollen die Kostenentwicklungen und -abweichungen transparent dargestellt und zeitliche Verschiebungen ersichtlich werden.

B. Umsetzung

Es ist vorgesehen der Stadtverordnetenversammlung vierteljährlich (Sitzungen im März, Juni, September und Dezember) eine Berichtsvorlage zur Kenntnis vorzulegen.

Die Aufnahme von Projekten in die Berichtsvorlage wird spätestens mit Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) erfolgen, da grundsätzlich mit dieser Leistungsphase die Kosten und auch die Termine erst genauer dargestellt werden können.

Zurzeit trifft dies bei folgenden Projekten zu:

| Maßnahme /Projekt | Genehmigtes Gesamtbudget | Beschluss /Kenntnisnahme Delegation bis 250.000 € | Investitionsnr. |
|--|--------------------------|---|-----------------|
| Alexander-von-Humboldt-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung | 40.800.000 € | DS-493/16-21 vom 23.11.2017 | 03052810AJ |
| Sophie-Opel-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Außenanlagen | 48.900.000 € | DS-493/16-21 vom 23.11.2017 | 03052850AA |
| Parkschule – Umbau zur Grundschule | 30.800.000 € | DS-122/21-26 vom 16.12.2021 | 03012160AA |
| Kita Hans-Sachs-Straße Neubau | 6.000.000 € | DS-653/16-21 vom 13.02.2020 | 060446431A |
| Kita Georg-Jung-Straße Neubau | 6.000.000 € | DS-653/16-21 vom 13.02.2020 | 060446434A |

Anlagen

Anlage 1: Bericht über Kostenstand zum 31.03.2022

Anlage 2: Terminübersicht Projekte zum 31.03.2022

Rüsselsheim am Main, 24.05.2022

Udo Bausch
Oberbürgermeister