

Bericht über Kostenstand zum 31.07.2021

Maßnahme / Projekt	genehmigtes Budget	Kostenberechnung	Risikopuffer / Baupreissteigerung etc.	Aufträge		Erwartungen (Prognosen, unbeauftragte Anteile der KB etc.)	Kostenstand (Aufträge und Erwartungen)	Differenz KB + Kostenstand	bezahlt		Erläuterung
Alexander-von-Humboldt-Schule, Erweiterungsbau und Sanierung	40.800.000 €	37.755.000 €	1.920.000 €	30.100.000 €	73,77%	8.780.000 €	40.800.000 €	1.125.000 €	20.900.000 €	51,23%	bereits genehmigter Puffer in Höhe von 1,04 MIO EURO ist bereits aufgebraucht, Kostenstand inkl. weiterer Kostenerhöhung iHv 2 Mio EURO gem. DS in gleicher Sitzung
Borngrabenschule, Sanierung Sporthalle	3.000.000 €	2.700.000 €	205.000 €	2.795.000 €	100,00%	- €	2.795.000 €	95.000 €	2.795.000 €	100,00%	ist schlussgerechnet
Sophie-Opel-Schule, Neubau und Sanierung inkl. Sportanlage	48.900.000 €	47.250.000 €	1.668.000 €	44.177.000 €	93,53%	3.055.000 €	47.232.000 €	- 18.000 €	29.500.000 €	62,46%	
Parkschule - Umbau zur Grundschule	15.000.000 €	?	?	453.500 €	3,02%	15.000.000 €	15.000.000 €	- €	56.500 €	0,38%	Kostenberchnung liegt noch nicht vor
Kita Hans-Sachs-Straße, Neubau	6.000.000 €	5.510.000 €	490.000 €	398.000 €	7,22%	5.112.000 €	5.510.000 €	- €	180.000 €	3,27%	
Kita Georg-Jung-Straße, Neubau	6.000.000 €	5.360.000 €	640.000 €	396.500 €	7,40%	4.963.500 €	5.360.000 €	- €	181.500 €	3,39%	