

Bericht über Kostenstand zum 31.03.2022

Maßnahme / Projekt	genehmigtes Budget	Kostenberechnung	Risikopuffer / Baupreissteigerung etc.	Aufträge		Erwartungen (Prognosen, unbeauftragte Anteile der KB etc.)	Kostenstand (Aufträge und Erwartungen)	Differenz KB + Kostenstand	bezahlt		Erläuterung
Alexander-von-Humboldt-Schule, Erweiterungsbau und Sanierung											
DS-Nr. 136/16-21	34.600.000 €										Start des Projektes
DS-Nr. 28/21-26	38.800.000 €										Teilerhöhung beschlossen
DS-Nr. 66/21-26	40.800.000 €	37.755.000 €	990.000 €	36.556.000 €	96,82%	3.254.000 €	39.810.000 €	2.055.000 €	23.700.000 €	59,53%	Aktuell
Sophie-Opel-Schule, Neubau und Sanierung inkl. Sportanlage											
DS-Nr. 602/11-16	30.500.000 €										Start des Projektes
DS-Nr. 115/16-21	46.100.000 €										Grundsatzentscheidungen (inkl. 5,8 Mio. Sportanlagen) Flächen sollten reduziert werden
DS-Nr. 195/16-21	43.600.000 €										Abzug für rund 7% Fläche = 2,5 Mio.
DS-Nr. 234/16-21	43.600.000 €										Vorentwurfsplanung mit Klarstellung der HH-Ansätze
DS-Nr. 29/21-26	48.900.000 €	47.250.000 €	934.000 €	45.366.000 €	96,01%	2.600.000 €	47.966.000 €	716.000 €	35.497.000 €	74,00%	Aktuell
Parkschule - Umbau zur Grundschule											
DS-Nr. 744/16-21	15.000.000 €										Gundsatzbeschluss aufgrund einer Studie
DS-Nr. 122/21-26	30.800.000 €	23.740.000 €	7.060.000 €	740.000 €	3,12%	23.000.000 €	23.740.000 €	- €	434.000 €	1,83%	Die Kostenberechnung liegt noch nicht vor, es handelt sich hierbei um die Kostenschätzung LP 2
Kita Hans-Sachs-Straße, Neubau											
DS-Nr. 834/16-21	6.000.000 €	5.510.000 €	667.900 €	2.233.500 €	40,54%	3.098.600 €	5.332.100 €	- 177.900 €	469.200 €	8,80%	Beschluss Vorentwurfsplanung
Kita Georg-Jung-Straße, Neubau											
DS-Nr. 834/16-21	6.000.000 €	5.365.000 €	772.300 €	1.987.700 €	37,05%	3.240.000 €	5.227.700 €	- 137.300 €	427.800 €	8,18%	Beschluss Vorentwurfsplanung