

Terminübersicht Maßnahmen / Projekte zum 30.06.2020

Maßnahme / Projekt		Phase 0 (beendet)	Fertigstellung Entwurfs- planung	Beschluss Stadtver- ordneten- versammlung	Baubeginn	Innenausbau		Bauende / Inbetrieb- nahme	Herstellung Außenanlage	Abschluss der Maßnahme	Erläuterung bei Abweichung
						Beginn	Ende				
Alexander-von-Humboldt- Schule, Erweiterungsbau	Soll	04/2016	10/2017	12/2017	12/2018	10/2019	05/2020	07/2020	07/2020	12/2022	
	Ist	04/2017	10/2017	11/2017	12/2018	10/2019	07/2020	08/2020	10/2020	12/2022	
Alexander-von-Humboldt- Schule, Sanierung Bestand	Soll	04/2016	10/2017	12/2017	08/2020	03/2021	10/2021	01/2022	03/2022	12/2022	
	Ist	04/2017	10/2017	11/2017	09/2020	03/2021	10/2021	01/2022	03/2022	12/2022	
Sophie-Opel-Schule, Sanierung Bestand Ostflügel	Soll	02/2016	02/2018	11/2017	04/2019	04/2019	05/2020	05/2020	10/2020	12/2022	
	Ist	11/2016	02/2018	11/2017	04/2019	04/2019	09/2020	10/2020	10/2020	12/2022	
Sophie-Opel-Schule, Sanierung Bestand Westflügel	Soll	02/2016	02/2018	11/2017	07/2020	07/2020	07/2021	07/2021	10/2021	12/2022	
	Ist	11/2016	02/2018	11/2017	10/2020	10/2020	09/2021	10/2021	10/2021	12/2022	
Sophie-Opel-Schule, Neubau Jahrgangshaus 1	Soll	02/2016	02/2018	11/2017	12/2018	09/2019	07/2020	07/2020	10/2020	10/2020	
	Ist	11/2016	02/2018	11/2017	12/2018	09/2019	08/2020	08/2020	10/2020	12/2022	

Terminübersicht Maßnahmen / Projekte zum 30.06.2020

Maßnahme / Projekt		Phase 0 (beendet)	Fertigstellung Entwurfs- planung	Beschluss Stadtver- ordneten- versammlung	Baubeginn	Innenausbau		Bauende / Inbetrieb- nahme	Herstellung Außenanlage	Abschluss der Maßnahme	Erläuterung bei Abweichung
						Beginn	Ende				
Sophie-Opel-Schule, Neubau Jahrgangshaus 2	Soll	02/2016	02/2018	11/2017	05/2019	12/2019	11/2020	12/2020	04/2021	04/2021	
	ist	11/2016	02/2018	11/2017	05/2019	12/2019	11/2020	12/2020	04/2021	12/2022	
Sophie-Opel-Schule, Abbruch Nawi und Sporthalle	Soll	02.2016	02/2018	11/2017	05/2020	entfällt	entfällt	09/2020	09/2022	12/2022	
	ist	11/2016	02/2018	11/2017	09/2020	entfällt	entfällt	11/2020	09/2022	12/2022	
Sophie-Opel-Schule, Neubau Ganztagsbereich	Soll	02/2016	02/2018	11/2017	09/2020	06/2021	05/2022	06/2022	09/2022	12/2022	
	ist	11/2016	02/2018	11/2017	11/2020	07/2021	06/2022	07/2022	09/022	12/2022	
Sophie-Opel-Schule, Neubau Sporthalle	Soll	02/2016	02/2018	11/2017	09/2020	06/2021	05/2022	06/2022	09/2022	12/2022	
	ist	11/2016	02/2018	11/2017	11/2020	07/2021	06/2022	07/2022	09/2022	12/2022	
Borngrabenschule, Sanierung Sporthalle	Soll	02/2018	08/2018	12/2017	07/2019	07/2019	07/2020	07/2020	entfällt	10/2020	
	ist	02/2018	08/2018	12/2017	07/2019	07/2019	08/2020	08/2020	entfällt	11/2020	

Terminübersicht Maßnahmen / Projekte zum 30.06.2020

Maßnahme / Projekt		Phase 0 (beendet)	Fertigstellung Entwurfs- planung	Beschluss Stadtver- ordneten- versammlung	Baubeginn	Innenausbau		Bauende / Inbetrieb- nahme	Herstellung Außenanlage	Abschluss der Maßnahme	Erläuterung bei Abweichung
						Beginn	Ende				
Kita Hans-Sachs-Straße Neubau	Soll	01/2020	10/2020	12/2020				06/2022		12/2022	Termin- + Entwurfsplanung liegt noch nicht vor
	Ist	01/2020	10/2020	12/2020							
Kita Georg-Jung-Straße Neubau	Soll	01/2020	10/2020	12/2020				06/2022		12/2022	Termin- + Entwurfsplanung liegt noch nicht vor
	Ist	01/2020	10/2020	12/2020				06/2022		12/2022	