

Bericht über Kostenstand zum 30.09.2022

Maßnahme / Projekt	genehmigtes Budget	Kostenberechnung	Risikopuffer / Baupreissteigerung etc.	Aufträge		Erwartungen (Prognosen, unbeauftragte Anteile der KB etc.)	Kostenstand (Aufträge und Erwartungen)	Differenz KB + Kostenstand	bezahlt		Erläuterung
Alexander-von-Humboldt-Schule, Erweiterungsbau und Sanierung											
DS-Nr. 136/16-21	34.600.000 €										Start des Projektes
DS-Nr. 28/21-26	38.800.000 €										Teilerhöhung beschlossen
DS-Nr. 66/21-26	40.800.000 €	37.755.000 €	- 1.200.000 €	39.227.000 €	94,00%	2.773.000 €	42.000.000 €	4.245.000 €	27.945.000 €	66,54%	Aktuell
Sophie-Opel-Schule, Neubau und Sanierung inkl. Sportanlage											
DS-Nr. 602/11-16	30.500.000 €										Start des Projektes
DS-Nr. 115/16-21	46.100.000 €										Grundsatzentscheidungen (inkl. 5,6 Mio. Sportanlagen) Flächen sollten reduziert werden
DS-Nr. 195/16-21	43.600.000 €										Abzug für rund 7% Fläche = 2,5 Mio.
DS-Nr. 234/16-21	43.600.000 €										Vorentwurfsplanung mit Klarstellung der HH-Ansätze
DS-Nr. 29/21-26	48.900.000 €	47.250.000 €	540.000 €	46.200.000 €	97,78%	2.160.000 €	48.360.000 €	1.110.000 €	40.013.000 €	82,74%	Aktuell
Parkschule - Umbau zur Grundschule											
DS-Nr. 744/16-21	15.000.000 €										Grundsatzbeschluss aufgrund einer Studie
DS-Nr. 122/21-26	30.800.000 €	23.740.000 €	6.997.000 €	1.221.000 €	5,14%	22.582.000 €	23.803.000 €	63.000 €	953.000 €	4,00%	Die Kostenberechnung liegt noch nicht vor, es handelt sich hierbei um die Kostenschätzung LP 2
Kita Hans-Sachs-Straße, Neubau											
DS-Nr. 834/16-21	6.000.000 €	5.510.000 €	- 700.000 €	4.451.000 €	80,78%	2.249.000 €	6.700.000 €	1.190.000 €	1.407.000 €	21,00%	Beschluss Vorentwurfsplanung
Kita Georg-Jung-Straße, Neubau											
DS-Nr. 834/16-21	6.000.000 €	5.365.000 €	- 400.000 €	4.221.000 €	78,68%	2.179.000 €	6.400.000 €	1.035.000 €	1.264.000 €	19,75%	Beschluss Vorentwurfsplanung