

Bericht über Kostenstand zum 31.07.2022

Maßnahme / Projekt	genehmigtes Budget	Kostenberechnung	Risikopuffer / Baupreissteigerung etc.	Aufträge		Erwartungen (Prognosen, unbeauftragte Anteile der KB etc.)	Kostenstand (Aufträge und Erwartungen)	Differenz KB + Kostenstand	bezahlt		Erläuterung
Alexander-von-Humboldt-Schule, Erweiterungsbau und Sanierung											
DS-Nr. 136/16-21	34.600.000 €										Start des Projektes
DS-Nr. 28/21-26	38.800.000 €										Teilerhöhung beschlossen
DS-Nr. 66/21-26	40.800.000 €	37.755.000 €	601.000 €	38.730.000 €	94,00%	1.469.000 €	40.199.000 €	2.444.000 €	27.031.000 €	67,24%	Aktuell
Sophie-Opel-Schule, Neubau und Sanierung inkl. Sportanlage											
DS-Nr. 602/11-16	30.500.000 €										Start des Projektes
DS-Nr. 115/16-21	46.100.000 €										Grundsatzentscheidungen (inkl. 5,6 Mio. Sportanlagen) Flächen sollten reduziert werden
DS-Nr. 195/16-21	43.600.000 €										Abzug für rund 7% Fläche = 2,5 Mio.
DS-Nr. 234/16-21	43.600.000 €										Vorentwurfsplanung mit Klarstellung der HH-Ansätze
DS-Nr. 29/21-26	48.900.000 €	47.250.000 €	1.537.000 €	46.200.000 €	97,78%	1.163.000 €	47.363.000 €	113.000 €	38.553.000 €	81,40%	Aktuell
Parkschule - Umbau zur Grundschule											
DS-Nr. 744/16-21	15.000.000 €										Grundsatzbeschluss aufgrund einer Studie
DS-Nr. 122/21-26	30.800.000 €	23.740.000 €	7.021.000 €	942.000 €	3,97%	22.837.000 €	23.779.000 €	39.000 €	574.000 €	2,41%	Die Kostenberechnung liegt noch nicht vor, es handelt sich hierbei um die Kostenschätzung LP 2
Kita Hans-Sachs-Straße, Neubau											
DS-Nr. 834/16-21	6.000.000 €	5.510.000 €	120.000 €	2.696.000 €	48,93%	3.184.000 €	5.880.000 €	370.000 €	557.000 €	9,47%	Beschluss Vorentwurfsplanung
Kita Georg-Jung-Straße, Neubau											
DS-Nr. 834/16-21	6.000.000 €	5.365.000 €	375.000 €	2.471.000 €	46,06%	3.154.000 €	5.625.000 €	260.000 €	533.000 €	9,48%	Beschluss Vorentwurfsplanung