

Bericht über Kostenstand zum 31.12.2018

Maßnahme / Projekt	genehmigtes Budget	Kostenberechnung	Risikopuffer / Baupreissteigerung etc.	Aufträge		Erwartungen (Prognosen, unbeauftragte Anteile der KB etc.)	Kostenstand	Differenz KB + Kostenstand	bezahlt		Erläuterung
Alexander-von-Humboldt-Schule, Erweiterungsbau und Sanierung	34.600.000 €	29.600.000 €	4.612.000 €	10.744.000 €	35,83%	19.244.000 €	29.988.000 €	388.000 €	2.632.000 €	8,78%	
Gerhart-Hauptmann-Schule, Sanierung 3-Feldsporthalle	4.500.000 €	4.300.000 €	200.000 €	3.798.000 €	88,33%	502.000 €	4.300.000 €	- €	452.500 €	10,52%	
Borngrabenschule, Sanierung Sporthalle	3.000.000 €	2.700.000 €	300.000 €	435.000 €	16,11%	2.265.000 €	2.700.000 €	- €	123.000 €	4,56%	
Sophie-Opel-Schule, Neubau und Sanierung inkl. Sportanlage	43.600.000 €	42.020.000 €	1.081.000 €	13.268.000 €	31,18%	29.279.000 €	42.547.000 €	499.000 €	3.560.000 €	8,37%	