

Bericht über Kostenstand zum 31.12.2022

Maßnahme / Projekt	genehmigtes Budget	Kostenberechnung	Risikopuffer / Baupreissteigerung etc.	Aufträge		Erwartungen (Prognosen, unbeauftragte Anteile der KB etc.)	Kostenstand (Aufträge und Erwartungen)	Differenz KB + Kostenstand	bezahlt		Erläuterung
Alexander-von-Humboldt-Schule, Erweiterungsbau und Sanierung											
DS-Nr. 136/16-21	34.600.000 €										Start des Projektes
DS-Nr. 28/21-26	38.800.000 €										Teilerhöhung beschlossen
DS-Nr. 66/21-26	40.800.000 €										
DS-Nr. 322/21-26	42.000.000 €	37.755.000 €	324.000 €	39.726.000 €	94,00%	1.950.000 €	41.676.000 €	3.921.000 €	30.158.000 €	72,36%	Aktuell
Sophie-Opel-Schule, Neubau und Sanierung Inkl. Sportanlage											
DS-Nr. 602/11-16	30.500.000 €										Start des Projektes
DS-Nr. 115/16-21	46.100.000 €										Grundsatzentscheidungen (inkl. 5,6 Mio. Sportanlagen) Flächen sollten reduziert werden
DS-Nr. 195/16-21	43.600.000 €										Abzug für rund 7% Fläche = 2,5 Mio.
DS-Nr. 234/16-21	43.600.000 €										Vorentwurfsplanung mit Klarstellung der HH-Ansätze
DS-Nr. 29/21-26	48.900.000 €	47.250.000 €	271.000 €	46.919.000 €	99,30%	1.710.000 €	48.629.000 €	1.379.000 €	42.028.000 €	86,43%	Aktuell
Parkschule - Umbau zur Grundschule											
DS-Nr. 744/16-21	15.000.000 €										Grundsatzbeschluss aufgrund einer Studie
DS-Nr. 122/21-26	30.800.000 €	26.392.000 €	4.383.000 €	1.747.000 €	6,62%	24.670.000 €	26.417.000 €	25.000 €	1.206.000 €	4,57%	Aktuell
Kita Hans-Sachs-Straße, Neubau											
DS-Nr. 834/16-21	6.000.000 €										Beschluss Vorentwurfsplanung
DS-Nr. 322/21-26	6.700.000 €	6.210.000 €	96.900 €	5.883.100 €	94,74%	720.000 €	6.603.100 €	393.100 €	1.998.600 €	30,27%	Aktuell
Kita Georg-Jung-Straße, Neubau											
DS-Nr. 834/16-21	6.000.000 €										Beschluss Vorentwurfsplanung
DS-Nr. 322/21-26	6.400.000 €	5.759.000 €	97.700 €	5.542.300 €	96,24%	760.000 €	6.302.300 €	543.300 €	1.826.000 €	28,97%	Aktuell