

Vorlage an die
Stadtverordnetenversammlung

Drucksache	
- öffentlich -	
DS-456/21-26	
Datum	25.08.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	05.09.2023	beschließend
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	21.09.2023	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	26.09.2023	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung	05.10.2023	zur Kenntnis

Betreff:

Kostenüberwachung von größeren Projekten

hier: Bericht über Kosten- und Terminentwicklung der laufenden Projekte

Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehenden Bericht mit der Bitte um Kenntnisnahme zu:

Beschlusstext:

Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zum Stand der Kosten und Termine der laufenden größeren Projekte für den Stand: Juli 2023 zur Kenntnis.

Begründung:

A. Ausgangslage

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.09.2016 beschlossen ein Überwachungsinstrument der Kosten von größeren Projekten zu erarbeiten. Hierbei sollen die Kostenentwicklungen und -abweichungen transparent dargestellt und zeitliche Verschiebungen ersichtlich werden.

B. Umsetzung

Es ist vorgesehen der Stadtverordnetenversammlung eine Berichtsvorlage zur Kenntnis vorzulegen.

Die Aufnahme von Projekten in die Berichtsvorlage wird spätestens mit Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) erfolgen, da grundsätzlich mit dieser Leistungsphase die Kosten und auch die Termine erst genauer dargestellt werden können.

Zurzeit trifft dies bei folgenden Projekten zu:

Maßnahme /Projekt	Genehmigtes Gesamtbudget	Beschluss /Kenntnisnahme Delegation bis 250.000 Euro	Investitionsnr.

Alexander-von-Humboldt-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	42.000.000 Euro	DS-Nr. 322/21-26 vom 15.12.2022	03052810AJ
Sophie-Opel-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Außenanlagen	48.900.000 Euro	DS-Nr. 493/16-21 vom 23.11.2017	03052850AA
Parkschule – Umbau zur Grundschule	30.800.000 Euro	DS-Nr. 842/16-21 vom 11.02.2021	03012160AA
Kita Hans-Sachs-Straße Neubau	6.700.000 Euro	DS-Nr. 322/21-26 vom 15.12.2022	060446431A
Kita Georg-Jung-Straße Neubau	6.400.000 Euro	DS-Nr. 322/21-26 vom 15.12.2022	060446434A
Kita Sachsenweg Abbruch Pavillon / Erweiterung 2 Gruppen	2.900.000 Euro	DS-Nr. 329/21-26	060446413C

Anlagen

Anlage 1: Bericht über Kostenstand zum 30.07.2023

Anlage 2: Terminübersicht Projekte zum 30.07.2023

Rüsselsheim am Main, den 05.09.2023

i.V. Dennis Grieser
Bürgermeister