



## Gemeinde Walluf

### Beschlussvorlage

- öffentlich -

VL-83/2022

Fachbereich	Bauen, Planen und Umwelt
Sachbearbeiter	Steffen Ernst
Datum	31.08.2022

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand der Gemeinde Walluf	05.09.2022
Haupt - und Finanzausschuss	04.10.2022
Gemeindevertretung der Gemeinde Walluf	13.10.2022

### Kostenkontrollen / -fortschreibungen laufender Baumaßnahmen

#### Anlage(n):

1. VL-83/2022 Kostenkontrolle/-fortschreibung

#### Finanzielle Auswirkungen:

#### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:  
Die Kostenkontrollen für die Baumaßnahmen

Invest-Nr.:	Projektbezeichnung
I-21-541-12	Böschungsrutsch Haselnussgasse
I-20-546-24	Parkplatz Johannisfeld
Kostenstelle 541 119 90	Straßenerhalt
I-20-365-33	KITA-Paradies – Fußweg zur KITA und Stegerneuerung
I-20-541-20	Fußweg Hohlweg
I-20-541-19	Überfahrt Im Sand
I-19-541-04	Drobollacher Platz
I-20-541-38	Barrierefreier Haltestellenausbau
I-20-538-39	Abwasseranlagen (Marktstraße)
I-18-541-08	Erweiterung Gewerbegebiet Kressboden

werden zur Kenntnis genommen.

#### Sachverhalt:

Entsprechend Beschlusslage sollen bei der Durchführung von Bauprojekten der Gemeindevertretung Kostenkontrollen vorgelegt werden.

Nachstehend die im Bau befindlichen Maßnahmen bzw. Maßnahmen, die noch nicht schlussgerechnet sind.

<b>Invest-Nr.:</b>	<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Sachstand</b>
I-21-541-12	Böschungsrutsch Haselnussgasse	Maßnahme bis auf Bepflanzung abgeschlossen
I-20-546-24	Parkplatz Johannisfeld	Maßnahme bis auf Bepflanzung abgeschlossen Schlussrechnung steht noch aus
Kostenstelle 541 119 90	Straßenerhalt	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus
I-20-365-33	KITA-Paradies – Fußweg zur KITA und Stegerneuerung	Ausführung September / Oktober 2022
I-20-541-20 I-20-541-19	Fußweg Hohlweg Überfahrt Im Sand	Maßnahmen abgeschlossen, Schlussrechnungen stehen noch aus
I-19-541-04	Drobollacher Platz	Förderbescheid liegt noch nicht vor
I-20-541-38	Barrierefreier Haltestellenausbau	Förderbescheid liegt noch nicht vor
I-20-538-39	Abwasseranlagen (Marktstraße)	Vermessung und Baugrunduntersuchung abgeschlossen, Bauzustands-Dokumentation läuft
I-18-541-08	Erweiterung Gewerbegebiet Kressboden	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus

Die ausstehenden Schlussrechnungen sollen der Verwaltung im Oktober 2022 vorliegen.

**Nikolaos Stavridis**, Bürgermeister