

# Sachstandsbericht

- öffentlich -

---

**Drucksache:** VL-183/2020 20. Ergänzung

**Fachbereich:** Technische Dienste

Beratungsfolge	Termin
Stadtverordnetenversammlung	15.12.2023

---

**Sanierung Stadion am Stellberg**  
**hier: Sachstandsbericht**

**a) Erläuterung:**

**Stadion - Außenanlagen**

Der Sachstand zum Stadion ist unverändert.

Für die baufachliche Prüfung müssen noch Schnittstellen geklärt werden. Zur Zeit wird das Regenrückhaltebecken neu dimensioniert und abgestimmt. Bevor konkrete Kosten für die baufachliche Prüfung benannt werden können, muss diese Schnittstelle abgestimmt werden.

Weiterhin müssen verlässliche Höhenangaben seitens des Hochbaus gemacht werden, damit die Anschlusspunkte zum Gebäude generiert werden können.

Nach derzeitigem Stand, wird erst Anfang nächsten Jahres mit der Einreichung der baufachlichen Prüfung gerechnet.

**Stadion – Multifunktionsgebäude**

Zur weiteren Abstimmung und Konkretisierung der im November vorgestellten Planung, wurden weitere Planungsleistungen zur Ver- und Entsorgung, sowie Bauphysik beauftragt. Die Tragwerksplanung wurde ausgeschrieben und sollte voraussichtlich noch in diesem Jahr noch beauftragt werden. Eine interne Abstimmung zwischen Hochbau und Außenanlagen erfolgt im Januar.