

Investitions-Nummer	Name Projekt	Sachstand	Haushalts-Mittel	Bemerkungen
I 09 046	Betriebshof Anschaffung Fahrzeuge	LÄUFT	20.000,00 €	Anschaffung von Fahrzeugen, 30.000 für Mehrausgaben Klimagerechte Fahrzeuge, Achtung Förderung
I 09 048	Betriebshof Anschaffung Geräte	LÄUFT	30.000,00 €	30.000 nach Bedarf, Kettenbagger 30.000
I 09 123	Betriebshof - Einrichtungsgegenstände	LÄUFT	75.000,00 €	Umzug Werkstatt und Lager in den Forellenweg 1 A
I 09 056	Thewaltstr. 1-19, Wohnungen	LÄUFT	200.000,00 €	Sanierung Wohnungen, ggf. Reste aus Vorjahr mitnehmen für Baugenehmigungs-Auflagen
I 11 003	Altenwohnheim	KEINE AKTIVITÄTEN	0,00 €	keine Bautätigkeit, Sanierung ist ausgesetzt weil dort Asylbewerber untergebracht sind, Vorbereitung Dach ?
I 11 009	HLZ - Polizei Sanierung und Umsetzung Brandschutzkonzept	KEINE PRIORITÄT	0,00 €	Brandschutzkonzept ist erstellt, Sachstand Umsetzung ?, keine Mittel zur Verfügung, ggf. Außerpl. Ausgabe
I 11 010	Kapuzinerplatz, Gebäude	KEINE AKTIVITÄTEN	100.000,00 €	Planungskosten Pavillon, Büro Herzig
I 14 009	Rathaus Burgweg 5	LÄUFT	150.000,00 €	HH-Rest aus 2021 150.000 übertragen, Photovoltaikanlage, Aufzug, Notstrom, BHKW
I 15 009	Woogtalstraße 6, Sanierung einer Wohnung	KEINE AKTIVITÄTEN	80.000,00 €	Sanierung von 2 Wohnungen, Alternativ Liegenschaft verkaufen, MAG-Vorlage erstellen FD 23
I 15 010	Bischof Kaller Straße 10	KEINE AKTIVITÄTEN	0,00 €	Derzeit keine Investitionen oder Maßnahmen
I 15 011	Sodener Straße 2	KEINE AKTIVITÄTEN	0,00 €	voraussichtlich Verkauf an KidsCamp
I 16 003	Burgweg 7, Sanierung einer Wohnung	KEINE AKTIVITÄTEN	0,00 €	keine Mittel vorhanden
I 17 003	Hardtbergturm	LÄUFT	750.000,00 €	Baufertigstellung
I 19 010	Trauerhallen alle, I21014 K, I21015 S, I21016 M	KEINE PRIORITÄT	20.000,00 €	aus 2021 Rest bilden? je 5.000 € Zisternen für die 4 Trauerhallen, Brauchwasser-/ Gießwassernutzung I
I 22 006	Photovoltaik auf städtischen Gebäuden, allgemein	LÄUFT	50.000,00 €	Antrag aus 2.VN, Text des Antrages?
I 19 012	Bergweg 2, Rathaus Falkenstein, Sanierung	LÄUFT	985.000,00 €	2021: 760.000 €, Gebäudesanierung, Rest-Mittel aus 2020 190.000 € 10.000 € für Möbel
I 09 004	Kinderspielplätze Projekt Schneidhain	SONNENSCHUTZ JA	20.000,00 €	Turmspielanlage Spielplatz Rosserstraße aus 2021, 2.VN Sonnenschirme für Spielplätze
I 09 037	Kindergarten Schneidhain	LÄUFT	15.000,00 €	Rutsche für den Außenbereich
I 09 051	Kinderspielplätze Projekt Mammolshain	KEINE PRIORITÄT	40.000,00 €	Netzkletteranlage Mammolshain im Kleinfeld aus 2021, wenn Rest gebildet wird
I 10 011	Kinderhort Königstein	KEINE AKTIVITÄTEN	65.000,00 €	65.000 € Restmittel aus Vorjahren möglich, wenn Übertrag Hort Königstein, verschiedene Varianten
K 16 002	Spielplatz Goethestraße	ERLEDIGT	30.000,00 €	Restarbeiten Begrünung
I 18 018	Kinderhort Königstein, Georg-Pingler-Straße 6	KEINE AKTIVITÄTEN	0,00 €	Integration Projekt Sternenzelt im 1.OG
I 20 001	Abenteuerspielplatz Am Kaltenborn III	KEINE PRIORITÄT	0,00 €	Projekt wird nicht durchgeführt, Rest von 100.000 € kann zurück gegeben werden.
I 18 006	Wasserversorgungsleitung Bangert	KEINE AKTIVITÄTEN	50.000,00 €	Planung, Naturschutzrechtliche Genehmigung und Bau, Mittelübertragung nach 2022 möglich ???
I 19 021	Bewegungspark	KEINE PRIORITÄT	30.000,00 €	Planung und Bau eines Bewegungsparkes, Wo ?, Mittelübertragung nach 2021 möglich I
I 20 002	Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	LÄUFT	150.000,00 €	40.000,- - 2020, 110.000,- - 2021, 80.000,- - 2022, Achtung Sperrvermerk HFA
I 20 003	Minigolfanlage HFA	KEINE AKTIVITÄTEN	0,00 €	Projekt wird nicht durchgeführt, Rest von 120.000 € kann zurück gegeben werden.
I 20 004	Volleyballfeld	KEINE PRIORITÄT	40.000,00 €	Projekt wird nicht durchgeführt, Rest von 120.000 € kann zurück gegeben werden. Rücksprache Pöschl
I 22 004	DFB-Minispielplatz	LÄUFT	20.000,00 €	Austausch Kunstrasenbelag
I 22 008	Trimm-Dich-Pfad	KEINE AKTIVITÄTEN	10.000,00 €	aus 2.VN Standortsuche und erst Umsetzung

Investitions-Nummer	Name Projekt	Sachstand	Haushalts-Mittel	Bemerkungen
I 11 001	Ausgleichsflächen Stadtplanung	LÄUFT	50.000,00 €	Ankauf von Grundstücken zum Zwecke der Schaffung von Ausgleichsflächen
I 21 013	Dialogplattform	KEINE AKTIVITÄTEN	20.000,00 €	Rest aus 2021 übertragen, wenn Sinn erkannt wird
I 09 075	Hauptstraße bis Frankfurter Straße	ABHÄNGIGKEIT INNENSTADT	200.000,00 €	HH-Rest - Planung weiterführen in Zusammenhang mit Stadtmitte, Achtung Sperrvermerk BUA
I 09 098	Wartehallen	KEINE PRIORITÄT	50.000,00 €	Neuanschaffung Wartehallen, Gründächer, Photovoltaik, Achtung Sperrvermerk BUA
I 09 109	Frankfurter Straße	KEINE PRIORITÄT	100.000,00 €	Planungskosten, neu angemeldet und Rest 50.000
I 09 141	Straßenbeleuchtung	LÄUFT	50.000,00 €	Umrüstung auf LED-Technik
I 14 004	Hohemarkstraße	LÄUFT	1.000.000,00 €	Planung und Bau
I 18 002	Sudetenstraße	KEINE AKTIVITÄTEN	180.000,00 €	Planung und Bau, Rest aus 2021 bilden ?
I 18 008	Dynamische Fahrgastinformation	ABHÄNGIGKEIT INNENSTADT	250.000,00 €	Rest aus Vorjahren. Was wird wo gemacht ?
I 18 012	Fahrradständer im Stadtgebiet	KEINE PRIORITÄT	0,00 €	Baukosten, Rest in Höhe von 5.000 € zusätzlich bilden ?
I 18 013	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	KEINE PRIORITÄT	0,00 €	abgeschlossen ? Rücksprache Helsper
I 19 003	Erschließungsgebiet K69 Hardtberg	LÄUFT	3.665.200,00 €	Planung und Bau
I 19 004	Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3	ERLEDIGT	2.000.000,00 €	Planung und Bau
I 19 008	Altkönigstraße	LÄUFT	1.500.000,00 €	Planung und Bau in zwei Bauabschnitten, 2021 - 1.500.000,-
I 19 015	Treppe BNS / Sodener Straße	HORN	120.000,00 €	Rest bilden für die Finanzierung der Sanierung der vorhandenen Treppe
I 19 029	Kläranlage	LÄUFT	0,00 €	Renaturierung und ggf. Bau des Parkplatzes, keine Mittel vorhanden
I 20 007	ZOB Georg-Pingler-Straße	ABHÄNGIGKEIT INNENSTADT	0,00 €	Mittel aus 2020, 815.000 € Rest möglich zur Finanzierung der Planung Stadtmitte
I 20 008	Gehweg L3369 bis Bangertweg	KEINE AKTIVITÄTEN	180.000,00 €	Planung und Bau, zusätzlich Rest aus Vorjahren ??? Sachstand fraglich
I 20 010	Fahrradwegekonzept	LÄUFT	110.000,00 €	und Rest aus 2020 ??, übertragen, Erste Schritte der Umsetzung, 10.000 aus 2.VN für Kronthal
I 20 011	Schallschutzmauer B8 Kreisel	61	0,00 €	Mittel aus 2020, 400.000 € übertragen
I 20 012	Digitales Parkleitsystem	ABHÄNGIGKEIT INNENSTADT	30.000,00 €	sowie Rest-Mittel aus 2020, 10.000,- € möglich ?
I 21 004	Kronberger Straße 9-13	KEINE AKTIVITÄTEN	50.000,00 €	Planung und Bau, Fertigstellung Decke, nicht gemacht !!!
I 21 005	Erneuerung Bahnübergang Blumenstraße Stadtanteil an die FKE / HLB	LÄUFT	150.000,00 €	Mittel aus 2021 übertragen ? Oder erledigt ?
I 21 012	Ladestationen für E-Bikes	ZINK	10.000,00 €	Mittel aus 2021 übertragen ?

Investitions- Nummer	Name Projekt	Sachstand	Haushalts-Mittel	Bemerkungen
I 09 040	Friedhöfe Königstein	ERLEDIGT	1.000,00 €	3 Orgeln erledigt
I 09 052	Kurwegebeschilderung	LÄUFT	15.000,00 €	aus 2.VN Ergänzung auf Wanderwege, Verknüpfung mit Rhein/Main
I 09 062	Friedhof Königstein, Wegebau	LÄUFT	60.000,00 €	Planung und Bau, Übertrag nach 2022 notwendig für den Wegebau in Grabfeld 6
I 09 063	Friedhof Falkenstein, Wegebau, Grabfeld 2	KEINE PRIORITÄT	0,00 €	Mittel aus 2020 50.000 € Übertrag nach 2022 notwendig, Wegebau allgemein
I 09 099	Konrad-Adenauer-Anlage, gärtnerische Gestaltung	ABHÄNGIGKEIT INNENSTADT	20.000,00 €	Planungskosten
I 09 100	Kurpark Neugestaltung, Umsetzung Pflegewerk, Wegeverbindung !!!	LÄUFT	50.000,00 €	Regelansatz für Maßnahmen, Nachpflanzungen, Wegeüberarbeitung, Beleuchtung, Bänke
I 11 008	Woogtal, Absetzbecken, Pulverbrunnen, Sitznischen	LÄUFT	25.000,00 €	Auch Haushaltsreste aus Vorjahren 15.000 €, Pulverbrunnen in Abstimmung mit dem Woogtal-Dialog
I 19 010	Trauerhalle Falkenstein, Bau einer Zisterne	KEINE AKTIVITÄTEN	5.000,00 €	Haushaltsrest aus 2021 bilden ?
I 20 006	Brunnen Kapuzinerplatz	ABHÄNGIGKEIT INNENSTADT	250.000,00 €	HH-Rest 2021, Auch Haushaltsreste aus Vorjahren 50.000 € ???, Baukosten Stadtmitte
I 20 009	Stromversorgung Rathausplatz und Kurpark für Veranstaltungen wie WM	LÄUFT	70.000,00 €	Haushaltsrest aus Vorjahr 2020, Baukosten
I 21 007	Brunnen Johannisbrunnen	KEINE AKTIVITÄTEN	22.000,00 €	Umwandlung Trinkwasserbrunnen zu Umlaufsystem mit Nachspeisung Achtung Sperrvermerk HFA
I 21 008	Brunnen Georg-Pingler-Brunnen	KEINE AKTIVITÄTEN	22.000,00 €	Umwandlung Trinkwasserbrunnen zu Umlaufsystem mit Nachspeisung Achtung Sperrvermerk HFA
I 21 010	100 Wilde Bäche in Hessen	LÄUFT	50.000,00 €	Projekt ist Coronabedingt und Hochwasserbedingt vertagt. Mittel übertragen wenn möglich
I 21 014	Trauerhalle Königstein, Bau einer Zisterne	KEINE AKTIVITÄTEN	5.000,00 €	
I 21 015	Trauerhalle Schneidhain, Bau einer Zisterne	KEINE AKTIVITÄTEN	5.000,00 €	
I 21 016	Trauerhalle Mammolshain, Bau einer Zisterne	KEINE AKTIVITÄTEN	5.000,00 €	
I 21 018	Kreiselinnenfläche, Neugestaltung mit Bäumen	ERLEDIGT	40.000,00 €	Ist beauftragt, Mittel übertragen nach 2022
I 22 005	Treppe Philosophenweg	ABHÄNGIGKEIT RADWEGEKONZEPT	20.000,00 €	
I 22 007	1000 - Bäume-Programm	Terhorst	5.000,00 €	
I 22 009	Gestaltung Eckfläche Kronberger Str. / Alt Falkenstein	LÄUFT	10.000,00 €	
I 09 002	Burgruine Sanierungskonzept, Routineansatz	LÄUFT	770.000,00 €	sowie ggf Restmittel aus den Vorjahren " Achtung Prüfung Dachhaube und Dach Schlossküche "
I 09 122	Bürgerhaus Falkenstein, Sanierung	LÄUFT	1.200.000,00 €	Planung Abriss und Neubau oder Sanierung, Anfinanzierung der Maßnahme für die Folgejahre
I 15 006	DGH Schneidhain	PLANER SCHEMPP ?	10.000,00 €	Planungskosten für Renovierung
I 19 024	Wegebefestigung Burg Königstein Kurve bis Burgtor	KEINE AKTIVITÄTEN	0,00 €	Planung und Bau, keine Mittel aus Vorjahren, ist eine Umsetzung geplant? Prüfauftrag ist erledigt!

Investitions- Nummer	Name Projekt	Sachstand	Haushalts-Mittel	Bemerkungen
GmbH	Kaltenborn 5-9 Betriebshöfe und Wertstoffhof Anpassung Bauantrag	LÄUFT	193.123,64 €	Baugenehmigung ist erteilt, muss jedoch an die veränderten Bedingungen angepasst werden auch Archiv
GmbH	Hauptstraße 21	LÄUFT	130.000,00 €	Heizung Fenster Fassade/Sockel Brandschutz
GmbH	Kurhaus, Hauptstraße 21 c	LÄUFT	1.000.000,00 €	Brandschutzkonzept und Baugenehmigung, Dacherneuerung, Dachüberstand, Fassade,
GmbH	Limburger Straße 26 c,d,e	LÄUFT	190.000,00 €	Brandschottung, Wohnungsrenovierung optional
GmbH	Luxemburger Schloss	TERMIN AMTSGERICHT	1.035.000,00 €	Dach Fassade Fenster sowie Brandschutzkonzept und Umsetzung von ersten Brandschutzmaßnahmen
GmbH	Schneidhainer Straße 2	KEINE AKTIVITÄTEN	15.000,00 €	Vorsorgliche Anmeldung von Mitteln für Renovierung und kleine Maßnahmen
GmbH	Heuhohlweg 44	LÄUFT	55.000,00 €	Fassade und Fenster (außen) fertig stellen
GmbH	Feuerwehrgerätehaus Schneidhain	LÄUFT	2.300.000,00 €	Bau fertig stellen, Förderbescheid 100800 € liegt vor
GmbH	Kindergarten "Wirbelwind" Hardtberg	LÄUFT	11.000.000,00 €	Vergabe. Planung und Bau, erste Kosten, Förderantrag ist gestellt, Gesamtkosten grob 11.000.000 €
GmbH	Wiesengrund 1 und 2, städtebauliche Entwicklung planen	LÄUFT	30.000,00 €	Planung zusammen mit FD 61, Kostenansatz für Betreuung der Konzeptplanung
GmbH	Kurbad, Sanierung	KEINE AKTIVITÄTEN	0,00 €	Unterstützung Kur-GmbH
	Zwischen-Summe		31.253.323,64 €	

Investitions- Nummer	Name Projekt	Sachstand	Haushalts-Mittel	Bemerkungen
Ergebnis-HH	Rathaus, diverse Baumaßnahmen in der Unterhaltung	LÄUFT	35.000,00 €	Sockel, Fenster, Bodenbeläge
Ergebnis-HH	Altenwohnheim	KEINE AKTIVITÄTEN	45.000,00 €	Dachkontrolle, Renovierung von Wohnungen
Ergebnis-HH	Thewaltstraße 1-19, diverse Baumaßnahmen in der Unterhaltung	LÄUFT	50.000,00 €	Fassade, Treppen, Haustüren
Ergebnis-HH	Woogtalstraße 6, Sanierung oder Verkauf	SOCKEL TROCKENLEGUNG	10.000,00 €	Verkauf der Liegenschaft ?
Ergebnis-HH	HLZ ohne Feuerwehr	LÄUFT	95.000,00 €	diverse Arbeiten
Ergebnis-HH	Kugelherrnstraße 1	KEINE PRIORITÄT	12.000,00 €	Sockelsanierung
Ergebnis-HH	Feuerwehr Königstein im HLZ	KEINE AKTIVITÄTEN INFO MARTENS	220.000,00 €	Bodenbelag in der Fahrzeughalle, Heizung "Achtung Sperrvermerk"
Ergebnis-HH	Trauerhallen	KEINE AKTIVITÄTEN	25.000,00 €	Trauerraum Königstein, aus 2021 !!! Rückstellung bilden ???
Ergebnis-HH	Trauerhalle Schneidhain, Sanierung innen in Abstimmung mit KG	LÄUFT	10.000,00 €	Baukosten aus Vorjahren übertragen
Ergebnis-HH	Burg Königstein, Konzept zur Burgmauererhaltung	LÄUFT	773.000,00 €	Planungs- und Baukosten
Ergebnis-HH	HdB, Plattenbelag vor dem UG Westseite / Fensterfront	HORN VERHANDLUNG BOHLMANN	45.000,00 €	Baukosten, Erledigt ????
Ergebnis-HH	HdB, Glasfassade, Mängelbeseitigung	LÄUFT	150.000,00 €	Abstimmung mit Firma Derix
Ergebnis-HH	Grünanlagen	KEINE PRIORITÄT	10.000,00 €	Beschilderung Falkensteiner Hain als Kurwald
Ergebnis-HH	Wasserläufe, Maßnahmen EUWRRL, Reichenbach,	KEINE AKTIVITÄTEN	0,00 €	Maßnahmen durch Beschluss der STVV teilweise zurückgestellt
Ergebnis-HH	Wasserläufe, Woogtalweiher	LÄUFT	0,00 €	Woogtal-Dialog, Begleitung des Monitorings Schlammabbau durch Belüftung
Ergebnis-HH	Friedhof Königstein	KEINE PRIORITÄT	0,00 €	Mauer entlang der Zufahrt, Prüfauftrag
	Zwischen-Summe		1.480.000,00 €	
	Summe		32.733.323,64 €	

Investitions-Nummer	Name Projekt	Sachstand	Haushalts-Mittel	Bemerkungen
Stadtplanung				
Ergebnis-HH	M 9 B-Plan Opelzoo	AUFHEBUNGSBESCHLUSS		Derzeit Ruhen des Verfahrens.
Ergebnis-HH	K 70 B-Plan Kreisel	LÄUFT, RUHT ABER		Gerichtsverfahren anhängig
Ergebnis-HH	K 71 B-Plan Kurbad	ERLEDIGT; VERFAHREN INVESTOREN FOLGT		Die erste Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ist abgeschlossen.
Ergebnis-HH	Altstadtgestaltungsatzung	LÄUFT		Der Satzungsbeschluß wurde gefasst. Die Bekanntmachung ist in Vorbereitung.
Ergebnis-HH	Innenentwicklungsgutachten	VERTEILUNG AN DIE STADTVERORDNETEN		Das Innenentwicklungsgutachten ist abgeschlossen und die Ergebnisse wurden im Bauausschuss präsentiert. Eine Ansprache der Eigentümer mit Innenentwicklungspotenzialen soll erstmalig nicht erfolgen.
Ergebnis-HH	K 77 „Frankfurter Str. /Wiesbadener Str.“	WARTEN AUF DIE PLANUNG VOLKSBANK		Die Verlängerung der Veränderungssperre wurde in der Mairunde beschlossen und bekannt gemacht. Die Veränderungssperre ist um ein Jahr verlängert. Zurzeit erfolgt die Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung.
Ergebnis-HH	K78 „Gewerbegebiet am Kreisel“	ABSTIMMUNG HORN		Die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung fand vom 22.11-23.12.21 statt. Momentan werden die eingegangenen Stellungnahmen abgearbeitet und der Satzungsbeschluss vorbereitet.
Ergebnis-HH	K 73.1 „Friedrich-Bender-Straße /Schwarzer Weg 1. Änderung“	BESCHLOSSEN		Die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung fand vom 04.10-05.11.21 statt. Der Satzungsbeschluss ist in Vorbereitung.
Ergebnis-HH	M 14 „Südlich des Ortskerns“	ERLEDIGT		Die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung wurde in der Dezemberrunde beschlossen. Die Offenlage findet vom 24.1 – 25.2.22 statt
Ergebnis-HH	F16 „Reichenbachweg	LÄUFT		Die Öffentlichkeitsbeteiligung fand statt und die eingegangenen Stellungnahmen werden abgearbeitet.
Ergebnis-HH	F 20 „Östlich der Falkensteiner Straße“	LÄUFT		Die Öffentlichkeitsbeteiligung fand vom 22.03-30.04 21 statt. Die Stellungnahmen werden zurzeit abgearbeitet.
Ergebnis-HH	V+E Plan „Wiesbadener Str.“	KEINE AKTIVITÄTEN		Der Antrag auf Aufstellung eines Vorhaben- und Erschließungsplans wurde mit dem Aufstellungsbeschluss und der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung in der Septemberrunde 2018 beschlossen.
Ergebnis-HH	V+E Plan „Sporthalle St. Angela-Schule“	KEINE AKTIVITÄTEN		Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB fand vom 16.08-17.09.21 statt. Zurzeit werden die eingegangenen Stellungnahmen abgearbeitet.
Ergebnis-HH	V+E-Plan „ehemaliger Sportplatz BNS“	ERLEDIGT		Der Bebauungsplan ist rechtskräftig. Die dazugehörigen Verträge (Durchführungsvertrag, Grundstückskaufvertrag und Rahmenurkunde sind geschlossen).
Ergebnis-HH	V+E-Plan „Eleonorenhöhe“	KEINE AKTIVITÄTEN		Der Antrag auf V+E-Plan und der Aufstellungsbeschluss wurden für die Mairunde vorbereitet, jedoch nicht weiter beraten. Zur Zeit wird eine Klärung erarbeitet, wie der weitere Verfahrensgang sein wird.
Ergebnis-HH	V+E-Plan Soziales Wohnprojekt Am Kaltenborn 8	ERLEDIGT		Die Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange fand vom 16.08-17.09.21 statt. Der Satzungsbeschluss wurde am 11.11.2021 gefasst. Der Satzungsbeschluss wurde bekannt gemacht und damit ist der Bebauungsplan rechtskräftig.
Ergebnis-HH	M 13.1	LÄUFT		Zur Zeit Erstellung des Vorentwurfs für die Öffentlichkeitsbeteiligung.
Ergebnis-HH	Überarbeitung der Werbeanlagensatzung	KEINE AKTIVITÄT		Das Ergebnis der Überprüfung durch den Hess. Städte- und Gemeindegtag liegt vor. Die Satzung wird zurzeit überarbeitet.
Ergebnis-HH	Radverkehrskonzept	LÄUFT		Der Entwurf der finalen Fassung liegt vor und wird nun endabgestimmt.
Ergebnis-HH	Umgestaltung Stadtmitte	ABHÄNGIGKEIT INNENSTADT		Die Grundlagenermittlung wurde soweit abgeschlossen. Der Verkehrsversuch wird aktuell vorbereitet und soll um Ostern 2022 rum starten.

Investitions-Nummer	Name Projekt	Sachstand	Haushalts-Mittel	Bemerkungen
Ergebnis-HH	V+E-Plan ehemals Donath	KEINE PRIORITÄT		
Ergebnis-HH	ISEK	KEINE AKTIVITÄT		
Ergebnis-HH	K 72.1 KTC 1. Änderung	LÄUFT, ACHTUNG STÄDTEBAULICHE VEREINBARUNG		Die 1. Öffentlichkeitsbeteiligung soll in der Februarrunde 2022 beschlossen werden. Ein städtebaulicher Vertrag soll synchron geschlossen werden.
Ergebnis-HH	K 68 Forellenweg	TERMIN SCHMITZ / DEMME		Wird erforderlich für die Nachnutzung der Betriebshofflächen.
Ergebnis-HH	K 69.1 Auf dem Hardtberg 1. Änderung	LÄUFT		wird zurzeit noch verhandelt.