

Gemeinde Lahntal

Mitteilungsvorlage
Drucksache MI-25/2026
- öffentlich -



Datum: 24.06.2026

Federführendes Amt		Bürgermeister (1)
Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevertretung	25.06.2026	zur Kenntnis

Tischvorlage für die Sitzung der Gemeindevertretung am 25.06.2026

Finanzielle Auswirkungen:

1. Fragestunde

Es lagen keine Anfragen vor.

2. Bericht des Gemeindevorstandes

2.1 Bauprojekte

- 2.1.1 Multifunktionssporthalle
- 2.1.2 Haus am Wollenberg
- 2.1.3 Brücke über die Bahn
- 2.1.4 Kindergarten Pustebume
- 2.1.5 Dorfgemeinschaftshaus Göttingen
- 2.1.6 Feuerwehr Sterzhausen

2.2 Verkehr

- 2.2.1 K81 (Hauptstraße-Sarnau)
- 2.2.2 B62 - Goßfelden
- 2.2.3 L3381-Goßfelden
- 2.2.4 B62 Sterzhausen
- 2.2.5 K75 (Kernbach)

2.3 Glasfaserausbau

Sachdarstellung:

2.1 Bauprojekte

2.1.1 Multifunktionssporthalle

Die Multifunktionssporthalle befindet sich in der letzten Phase des Bauprojektes. Die Gesamtkosten sind am Rande des freigegeben Volumens von ca. 12,5 Mio. Euro. Die Leistungen inklusive der Endreinigung sind bereits vergeben. Es gibt eine Reihe von kleineren Nachträgen. Aufgrund der Kosten des bepreisten Abriss LV's liegen wir aktuell mit Verkehrsanlagen bei 12,7 Mio. Euro. Das zur Verfügung stehende Gesamtvolumen für alle Maßnahmen beträgt 13,0 Mio. Euro.

Mit einer Versetzung der Ortstafel von Goßfelden, ist mit Eröffnung der Tankstelle (ca. 25.07.2026) zu rechnen. Ein weiterer Antrag auf eine temporäre Geschwindigkeitsherabsetzung auf 30 km/h im Rahmen der Gefahrenverhütung ist bei der Straßenverkehrsbehörde eingereicht worden.

2.1.2 Haus am Wollenberg

Aufgrund der eingetroffenen Ausschreibungsangebote hat die Gemeinde Lahntal eine Kostenaktualisierung angefordert. Es werden bereits Kostenrückführungen analog der Multifunktionshalle mit den Planern geführt.

Derzeit sind vergeben:

- Rückbau
- Rohbau
- Holzständerwerk/Zimmerer
- HLS und Elektro in Vorbereitung

2.1.3 Brücke über die Bahn

Der Fördermittelbescheid über 711.436,00 Euro wird am Donnerstag, 25.06.2026 von Frau Ministerin feierlich überbracht. Die beschränkte Ausschreibung der Vergabe der Planungsleistung wurde durchgeführt. Das Planungsbüro wurde beauftragt die tiefergehenden Planungen vorzunehmen.

2.1.4 Kindergarten Pustebume

Der Fördermittelbescheid der Photovoltaikanlage ist eingetroffen. Die Gemeinde Lahntal investiert knapp 200.000,00 Euro in die Heizungs- und Energiesanierung des Kindergartens in Sarnau. Insgesamt werden knapp 160.000,00 Euro durch unterschiedliche Fördermittelprogramme finanziert.


2.1.5 Dorfgemeinschaftshaus Göttingen

Das Dach wurde erneuert und eine Photovoltaikanlage von der bereits bekannten MachWas eG installiert. Entsprechende Dachnutzungsverträge sind geprüft und abgeschlossen. Die Dacherneuerung war mit 45.000,00 Euro taxiert. Der Kostenrahmen wurde eingehalten.

Die Heizungserneuerung befindet sich noch in der Abstimmung des Wärmepumpensystems. Die Fördermittel wurden noch nicht beantragt.

2.1.6 Feuerwehr Sterzhausen

Die groben Vorplanungen des Feuerwehrhauses (bis LP3) der Verwaltung hat die Zustimmung der Feuerwehr erhalten. Es wurden einige Punkte nach Rückmeldung der Kameraden und Wehrführung ergänzt und geändert. Auch die Verkehrserschließung wurde mit Hessen Mobil abgestimmt. Es besteht grundsätzliches Einvernehmen eine Alarmausfahrt zu dulden. Eine erste TGA wird für die LP3 in Auftrag gegeben damit ein entsprechender Fördermittelantrag über den Landkreis gestellt werden kann. Auch hier wurden die entsprechenden Vorgespräche bereits mit der Gefahrenabwehrbehörde und der Unfallkasse geführt. Abzuklären ist, ob die HIFG mit der Feuerwehrförderung kombinierbar ist, dies ist in Klärung.



2.2. Verkehr

2.2.1 K81 (Hauptstraße-Sarnau)

Die Baumaßnahme in Sarnau befindet sich mittlerweile in der zweiten Phase. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal hat sich in der Zwischenzeit entschieden, sich am Ausbau der Straße im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel des Haushalt 2026, zu beteiligen. Ziel der Beteiligung ist ein barrierefreier Ausbau „light“ der Gehwegenlagen. Die Kosten belaufen sich auf bis zu 50.000,00 Euro und umfassen die Anpassung einer Haltestelle und der Absenkung der Einmündungsbereiche der Anliegerstraßen. Sofern weitere Straßenbaumaßnahmen in diesem Jahr außerhalb der Sanierungsrückstellungen beauftragt werden, ist eventuell ein entsprechender Beschluss der Gemeindevertretung herbeizuführen. Nach derzeitigem Stand reichen die Mittel aus. Jedoch werden derzeit Maßnahmen zur Verfüllung von Fahrbahnrisen durch den Bauhof ausgeführt, daher ist das Budget derzeit schwer einzuschätzen.

2.2.2 B62 – Goßfelden

Durch die ganzjährig andauernde Baustelle an der K81 kann die Aufweitung der B62 zwischen KVP und Ampel nicht in diesem Jahr erfolgen. Die Maßnahme wird auf 2027 verschoben. In diesem Zuge wird eventuell die gesamte B62 in Goßfelden erneuert.

2.2.3 L3381-Goßfelden

Die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h eines Teilbereiches der L3381 zwischen „Bahnhofstraße“ und „Am Rodenbach“ in Goßfelden wurde endlich umgesetzt. Eine Deckensanierung in 2026 ist vom Tisch.

2.2.4 B62 Sterzhausen

Die für die Weiterführung unserer Planung der B62 notwendige Vorlage der Schulstudie des Landkreises Marburg-Biedenkopf liegt immer noch nicht vor. Weil daher Querungshilfen und Bushaltestellen nicht positioniert werden können, können wir auch keine fristgerechte Antragstellung für Fördermittel durchführen. Dementsprechend vertagt die Gemeinde Lahntal die Baumaßnahme auf folgende Jahre. Nach aktuellem Stand wird daher der Bau des Feuerwehrgerätehauses an der Gartenstraße (BLP Im Boden) vorgezogen. Der Beginn der Maßnahme wird voraussichtlich 2029 sein.

2.2.5 K75 (Kernbach)

Die Glasfaserarbeiten konnten vor Beginn der Deckenerneuerung in der Kernbacher Dorfstraße durchgeführt werden. Insgesamt verläuft die Maßnahme aus unserer Sicht ruhig und planmäßig. Die Decke ist fertiggestellt. Kernbach hat eine wunderschöne neue Dorfstraße.

2.3 Glasfaserausbau

Eigenwirtschaftlich

Den ersten aktivierten Hausanschlüssen der Deutschen Glasfaser stehen nunmehr drei kleinere Aufgabenstellungen im Weg. Im Zuge der Fertigstellung der B252 neu bei Göttingen wurde die Leitung beschädigt. Die Instandsetzung wird derzeit abgestimmt. Des Weiteren gibt es noch eine Lücke im Bereich der Lahnbrücke in Sarnau. Nach Schließen dieser Stellen ist der Weg zum PoP in Goßfelden Brunnenquell frei und den ersten Aktivierungen steht voraussichtlich nichts mehr im Weg. Für die weiteren Bereiche von Goßfelden sind Querungen der L3381, B62 und der Lahn erforderlich. Die Abstimmungen gestalten sich schwierig.

Für einen Anschluss von Sterzhausen sind weitere Sperrungen/Teilsperren der B62 erforderlich. Wann die entsprechenden Anträge gestellt werden, kann ich derzeit nicht abschätzen.

Geförderter Ausbau

Der Auftakt zum geförderten Ausbau durch die Glasfaser Plus (50% Telekomanteil) ist erfolgt. Die anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten sind behoben und es wurde umfassend nachgesteuert. Das Ausbaugelände Caldern sollte relativ schnell beginnen. Eine Begehung ist für den 29.06.2026 angesetzt.

Carsten Laukel
Bürgermeister