

Bitte beachten Sie, dass der ursprüngliche Beschlussvorschlag in den Vorlagen im Beratungsgang nicht verändert wird. Abweichende Beschlüsse der befassenen Gremien können Sie den Anlagen, Niederschriften oder den Beschlussauszügen im Gremienportal entnehmen.



STADT
NIDDERAU

Mitteilungsvorlage	
- öffentlich -	
MI-80/2023	
Fachbereich:	60 FB Stadtentwicklung und Bauwesen
Fachdienst:	60.3 FD Hochbau
Sachbearbeiter/in:	Christine Brauneis
Datum:	23.10.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	30.10.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Klimaschutz	06.11.2023	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	08.11.2023	zur Kenntnis

Betreff:

Kita Heldenbergen Auftragsstand/ Kostenstand 17.10.2023

Mitteilung / Information:

Der aktuelle Kostenstand zum BVH Kita Heldenbergen mit der Aufstockung für Wohnungsbau stellt sich wie folgt dar:

Kostenkontrolle

Neubau einer 5-gruppigen Kita Heldenbergen

Kostenansatz Haushalt 2019	230.000,00 €
Kostenansatz Haushalt 2020	234.400,00 €
Kostenansatz Haushalt 2021	3.194.440,00 €
Kostenansatz Haushalt 2022	130.592,00 €
Kostenansatz Haushalt 2023	5.695.000,00 €
Kostenansatz Haushalt 2024	414.592,00 €

frei gegeben Summe 2022	9.475.049,00 €	(STVV vom 09.02.2023 MI-79/2022) gemäß Kostenberechnung CNK vom 10.11.2019
Auftragsstand	5.185.218,44 €	
Rechnungsstand	1.406.361,01 €	
noch zu vergebene Aufträge (bepreiste LVs oder Stand Kostenberechnung)	3.927.060,65 €	
Prognose: (Auftragsstand + noch zu verg. Aufträge)	9.112.279,09 €	

Im Auftragsstand sind 122.488,28 € für Archäologische Untersuchungen und 18.135,09 € für deren begleitende Baggerarbeiten enthalten, die in der Kostenberechnung vom 21.11.2022 nicht berücksichtigt waren.
Es handelt sich bei allen benannten Kosten um Bruttokosten.

Freigabe:

<u>gez. i. V. Rainer Vogel</u> Dezernatsleiter/in	<u>gez. i. V. Marcus Kaiser</u> FB-Leiter/in	<u>gez. Christine Brauneis</u> FD-Leiter/in / Sachbearbeiter/in
--	---	--