



Beschlussauszug

5. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen
vom Dienstag, 28.06.2022

Öffentliche Sitzung

**1. Kindertagesstätte Kunterbunt Oestrich / Neubau in hochwertiger modularer Bauweise
BV-100/2022**

Erster Stadtrat Björn Sommer erläutert die Vorlage. Die Planung kann wie avisiert wg. steigender Kosten (Baumaterial etc.) nicht gehalten werden. Angedacht ist eine 4-gruppige KiTa, mit der Möglichkeit einer Aufstockung. Die Übergangsvariante ist nicht zur dauerhaften Nutzung gedacht.

Die SPD-Fraktion hat einen Ergänzungsantrag für den HFA gestellt und wird sich bei der Abstimmung enthalten, da noch Fragen geklärt werden müssen.

Her Möller: Wurde eine Variante fester Keller und modulare Bauweise berechnet? Erster Stadtrat Sommer: Der Keller ist sehr teuer, die Kämmerei kann das nicht darstellen.

Herr Bleuel: Wie ist der Wärmebedarf? Wo ist der Haken? Sind Solarzellen auf dem Dach möglich? Sind die Materialien geeignet für eine KiTa? Sinß: Es ist deutlich „billiger“, kleiner und ohne Keller, weniger zahlen und weniger kriegen.

Herr Bleuel: Begonnene Tätigkeiten für die Planung? Erster Stadtrat Sommer: Stand ist vor Vergabe der Architektenleistungen, daher jetzt Entscheidung notwendig.

Herr Bickelmaier: Modulare Bauweise vorteilhafter, es kann einfacher aufgestockt werden. Erster Stadtrat Sommer: Bei Vergrößerung der KiTa muss auch der Außenbereich vergrößert werden.

Herr Bleuel: Baumaterialien? Erster Stadtrat Sommer: Noch offen.

Beschluss

Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Oestrich-Winkel und deutlich veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (immens steigende Kosten und Rohstoffknappheit) wird auf dem Grundstück Paul-Gerhardt-Weg 3 die Kindertagesstätte nun in hochwertiger modularer Bauweise gebaut.

Abstimmung

Bei 3 Enthaltungen einstimmig beschlossen.

Oestrich-Winkel, 29.06.2022

Björn Sommer
Erster Stadtrat