

Vorlage an die
Stadtverordnetenversammlung

Drucksache	
- öffentlich -	
DS-68/26-31	
Datum	23.07.2026

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	12.08.2026	beschließend
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	27.08.2026	beschlussempfehlend
Haupt- und Finanzausschuss	01.09.2026	beschlussempfehlend
Stadtverordnetenversammlung	10.09.2026	beschließend

Betreff:

Kostenüberwachung von größeren Projekten

hier: Bericht über Kosten- und Terminentwicklung der laufenden Projekte

Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehenden Bericht zur Kenntnisnahme zu:

Kenntnisnahme:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zum Stand der Kosten und Termine der laufenden größeren Projekte für den Stand Juni 2026 zur Kenntnis.

Begründung:

Ausgangslage

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 20.09.2016 beschlossen, ein Überwachungsinstrument zu den Kosten von größeren Projekten zu erarbeiten. Hierbei sollen Kostenentwicklungen und -abweichungen sowie zeitliche Verschiebungen transparent dargestellt werden.

Umsetzung

Es erfolgt eine Drucksache an die Stadtverordnetenversammlung in Form einer Berichtsvorlage zur Kenntnis.

Die Aufnahme von Projekten in die Berichtsvorlage wird spätestens mit Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) erfolgen, da grundsätzlich mit dieser Leistungsphase die Kosten und auch die Termine erst genauer dargestellt werden können.

Zurzeit trifft dies bei folgenden Projekten zu:

Maßnahme /Projekt	Genehmigtes Gesamtbudget	Beschluss	Investitionsnr.
Alexander-von-Humboldt-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	42.000.000 Euro	DS-322/21-26 vom 15.12.2022	03052810AJ
Sophie-Opel-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Außenanlagen	48.900.000 Euro	DS- 493/16-21 vom 23.11.2017	03052850AA
Parkschule – Umbau zur Grundschule	30.800.000 Euro	DS- 842/16-21 vom 11.02.2021	03012160AA
Kita Sachsenweg – Abbruch Pavillon / Erweiterung 2 Gruppen	2.900.000 Euro	DS-329/21-26 vom 15.12.2022	060446413C
Alexander-von-Humboldt-Schule – Sanierung Sporthalle Dicker Busch	21.500.000 Euro	DS-650/21-26 vom 26.09.2024	03052810AR
Grundschule Hasengrund – Brandsanierung	6.100.000 Euro	DS-46/26-31 vom 25.06.2026	03012117AK
Eichgrundschule – Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zusätzliche Klassenräume / Interim	24.550.000 Euro (Korrektur Budget DS in gleicher Sitzung)	DS 818-1/21-26 vom 06.11.2025	03012118AB

Anlagen

Anlage 1: Bericht zum Kostenstand zum 30.06.2026

Anlage 2: Terminübersicht Projekte zum 30.06.2026

Rüsselsheim am Main, 12.08.2026

Patrick Burghardt
Oberbürgermeister