

Vorlage an die  
Stadtverordnetenversammlung

<b>Drucksache</b>	
- öffentlich -	
<b>DS-3/26-31</b>	
Datum	07.04.2026

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	21.04.2026	beschließend
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	07.05.2026	beschlussempfehlend
Haupt- und Finanzausschuss	12.05.2026	beschlussempfehlend
Stadtverordnetenversammlung	21.05.2026	beschließend

**Betreff:**

**Kostenüberwachung von größeren Projekten  
hier: Bericht über Kosten- und Terminentwicklung der laufenden Projekte  
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme**

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Kenntnisnahme zu:

**Kenntnisnahme:**

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zum Stand der Kosten und Termine der laufenden größeren Projekte für den Stand Februar 2026 zur Kenntnis.

**Begründung:**

**Ausgangslage**

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 20.09.2016 beschlossen, ein Überwachungsinstrument zu den Kosten von größeren Projekten zu erarbeiten. Hierbei sollen Kostenentwicklungen und -abweichungen sowie zeitliche Verschiebungen transparent dargestellt werden.

**Umsetzung:**

Es erfolgt eine Drucksache an die Stadtverordnetenversammlung, in Form einer Berichtsvorlage zur Kenntnis.

Die Aufnahme von Projekten in die Berichtsvorlage wird spätestens mit Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) erfolgen, da grundsätzlich mit dieser Leistungsphase die Kosten und auch die Termine erst genauer dargestellt werden können.

Zurzeit trifft dies bei folgenden Projekten zu:

Maßnahme /Projekt	Genehmigtes Gesamtbudget	Beschluss	Investitionsnr.
Alexander-von-Humboldt-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	42.000.000 Euro	<a href="#">DS-322/21-26</a> vom 15.12.2022	03052810AJ
Sophie-Opel-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Außenanlagen	48.900.000 Euro	DS- <a href="#">493/16-21</a> vom 23.11.2017	03052850AA
Parkschule – Umbau zur Grundschule	30.800.000 Euro	DS- <a href="#">842/16-21</a> vom 11.02.2021	03012160AA
Kita Hans-Sachs-Straße – Neubau	6.700.000 Euro	<a href="#">DS-322/21-26</a> vom 15.12.2022	060446431A
Kita Georg-Jung-Straße – Neubau	6.400.000 Euro	<a href="#">DS-322/21-26</a> vom 15.12.2022	060446434A
Kita Sachsenweg – Abbruch Pavillon / Erweiterung 2 Gruppen	2.900.000 Euro	<a href="#">DS-329/21-26</a> vom 15.12.2022	060446413C
Eichgrundschule – Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zusätzliche Klassenräume / Interim	24.100.000 Euro	<a href="#">DS-818-1/21-26</a> vom 06.11.2026	03012118AB
Grundschule Hasengrund – Brandsanierung	5.300.000 Euro	<a href="#">DS-455/21-26</a> vom 05.10.2023	03012117AK
Alexander-von-Humboldt-Schule – Sanierung Sporthalle Dicker Busch	21.500.000 €	<a href="#">DS-650/21-26</a> vom 26.09.2024	03052810AR

## Anlagen

Anlage 1: Bericht zum Kostenstand zum 28.02.2026

Anlage 2: Terminübersicht Projekte zum 28.02.2026

Rüsselsheim am Main, 21.04.2026

Patrick Burghardt  
Oberbürgermeister