

Vorlage an die
Stadtverordnetenversammlung

Drucksache	
- öffentlich -	
DS-649/21-26	
Datum	21.08.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	27.08.2024	beschließend
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	12.09.2024	beschlussempfehlend
Haupt- und Finanzausschuss	17.09.2024	beschlussempfehlend
Stadtverordnetenversammlung	26.09.2024	beschließend

Betreff:

**Kostenüberwachung von größeren Projekten
hier: Bericht über Kosten- und Terminentwicklung der laufenden Projekte
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme**

Der Magistrat beschließt den Entwurf des Berichts zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung.

Kenntnisnahme:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zum Stand der Kosten und Termine der laufenden größeren Projekte für den Stand: Juni 2024 zur Kenntnis.

Begründung:

Ausgangslage:

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.09.2016 beschlossen ein Überwachungsinstrument der Kosten von größeren Projekten zu erarbeiten. Hierbei sollen die Kostenentwicklungen und -abweichungen transparent dargestellt und zeitliche Verschiebungen ersichtlich werden.

Umsetzung:

Es ist vorgesehen der Stadtverordnetenversammlung eine Berichtsvorlage zur Kenntnis vorzulegen.

Die Aufnahme von Projekten in die Berichtsvorlage wird spätestens mit Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) erfolgen, da grundsätzlich mit dieser Leistungsphase die Kosten und auch die Termine erst genauer dargestellt werden können.

Zurzeit trifft dies bei folgenden Projekten zu:

Maßnahme /Projekt	Genehmigtes Gesamtbudget	Beschluss / Kenntnisnahme Delegation bis 250.000 Euro	Investitionsnr.
Alexander-von-Humboldt-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	42.000.000 Euro	DS-Nr. 322/21-26 vom 15.12.2022	03052810AJ
Sophie-Opel-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Außenanlagen	48.900.000 Euro	DS-Nr. 493/16-21 vom 23.11.2017	03052850AA
Parkschule – Umbau zur Grundschule	30.800.000 Euro	DS-Nr. 842/16-21 vom 11.02.2021	03012160AA
Kita Hans-Sachs-Straße Neubau	6.700.000 Euro	DS-Nr. 322/21-26 vom 15.12.2022	060446431A
Kita Georg-Jung-Straße Neubau	6.400.000 Euro	DS-Nr. 322/21-26 vom 15.12.2022	060446434A
Kita Sachsenweg Abbruch Pavillon / Erweiterung 2 Gruppen	2.900.000 Euro	DS-Nr. 329/21-26	060446413C

Anlagen:

Anlage 1: Bericht über Kostenstand zum 30.06.2024

Anlage 2: Terminübersicht Projekte zum 30.06.2024

Rüsselsheim am Main, 27.08.2024

Patrick Burghardt
Oberbürgermeister